



监理例会签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF-18

各与会单位:

现将第 18 次会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 3 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:



2018 年 3 月 15 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2018年3月15日 上午9:00
组织单位	监理单位	主持人	张足贤
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位及人员签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司	张书	
		孙华	
	常州正衡电力工程监理有限公司	张足贤	
		李中	
	大元建业集团股份有限公司	王利红 杨光	
		林光福 王永定	





和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目 监理例会

第十八次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2018 年 3 月 15 日 上午 9:30

会议地点：开关站会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严足贤

前言：2018 年 3 月 15 日 上午 9:00 时“马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

一、施工情况：

1、光伏区工程：

1、上周施工情况

- 1、光伏区进场临时道路铺设完成 750 米；
- 2、光伏区 1#、2#方阵组件安装完成 40%，4#方阵组件安装完成 90%，6#方阵组件安装完成 60%；
- 3、光伏区排水 10 台水泵；

2、下周施工计划

- 1、完成 1#、2#、4#、6#方阵组件安装施工；
- 2、完成 1#、2#、4#、6#方阵电气安装完成具备并网；
- 3、完成 10#打桩施工；

二、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

- 1、施工单位加强材料管理，做好现场到货成品保护，同时加强现场巡查防止人为损坏；
- 2、抢工期期间必须确保施工人员安全，安全帽等安全用品必须佩带到位；
- 3、施工单位加强现场施工质量管理，提高施工质量严格按照图纸施工；
- 4、确保完成 3 月 30 日并网目标，施工单位必须合理增加人力物力，加快施工速度；
- 5、施工单位加强临时用电管理，电线不得乱拉乱接防止人员触电和火灾发生，按照相关规





范布置临时用电;

6、凡大风、大雨后要对配电箱、外脚手架、临时生活设施进行全面检查,及时消除各种隐患;

7、方阵蓄水量比较大,施工单位加强光伏区排水施工,不能影响到施工进度;

四、建设单位相关要求:

1、安排好打桩进场施工,剩余打桩施工必须确保两天全部完成;

2、对现场人员合理安排,确保并网顺利成功;

3、压块调换的小压块 3 月 17 日到货;

4、提前安排好箱变、电缆检测人员进场,做好检测工作;

5、现场管理者要把现场施工情况理顺,协调好相关工作,时间耽搁不起,必须把时间往前赶;

6、安排好电气人员抓紧施工,电缆放线、电缆头可以先做的抓紧安排施工;

7、压块是否能使用由监理评估的结论为准;

8、高压线移位越快越好,剩下的时间已经不多了;

9、统筹安排推进、协调,确保南区在 20 号并网,按计划完成 330 并网目标;

10、通威已经派到厂家,3 月 16 日晚上出来一批,安排人员去厂家取压块;

11、不重要不紧急的事情,可以暂时不用管它,重要又紧急的事情屋面就要去关注它,要抓紧完成;

12、为了 330 并网通威出台了激励方案,要完成 330 这个激励方案才是有效的;

13、张总没有单独私下给总包表过态任何事情,所有都是在会议进行沟通的;

五、协调问题:

1、10#方阵电线杆需要转移;

2、申请的赶工费用望尽快批复;

3、中压块需要调换成小的;

本纪要相关单位如有异议不得拒签,可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复,否则视同认可。

注:(本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后,如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内,以书面形式上报项目监理机构,经与各方协商无异议后,将在下期会议纪要中更正。)





常州正衡电力工程监理有限公司

记录人：严足贤

会签栏： 严足贤 孙华玉 孙华玉

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2018 年 3 月 15 日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2018 年 3 月 15 日印发

共印 3 份

