



第十六次监理例会签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF-16

各与会单位:

现将 第 16 次 会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:



2017 年 8 月 9 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年8月9日 下午14:00
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司	孙华玉	
	常州正衡电力工程监理有限公司	严松贤 严松贤	
	大元建业集团股份有限公司	霍明生 杨仁美	



和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目 监理例会

第十六次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2017 年 8 月 9 日 下午 14 : 00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2017 年 8 月 9 日 下午 14 : 00 时“马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

一、上周施工情况：

1、光伏区工程：

- 1、1#、2#、3#方阵檩条安装完成 85%
- 2、4#、5#方阵檩条安装完成 95%；
- 3、6#方阵光伏板安装完成 50%；
- 5、10#方阵支架安装完成 35%；
- 6、鱼塘改造改造已完成 80%。

二、下周施工计划情况：

1、光伏区工程：

- 1、1#、2#、3#、4#、5#方阵完成檩条安装；
- 2、3#方阵完成檩条安装 50%；
- 3、完成 6#方阵光伏板及组件的安装，电缆桥架及电缆铺设完成；
- 4、完成 11#方阵桩基施工工作；
- 5、完成鱼塘改造的全部工作。

三、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

- 1、施工单位落实 7#、8#、9#方阵消缺施工；



2、檩条安装必须严格按照规范要求施工，施工人员禁止在施工过程中任意踩踏檩条，螺栓紧固必须“两平一弹”，紧固力矩必须达到设计要求；

- 3、施工单位落实 1#、2#、3#、4#、5#方阵箱逆变基础桩加快组织施工；
- 4、施工单位加快鱼塘改造、鱼塘排污施工；
- 5、施工单位加强支架安装施工质量管控，按照图纸、设计要求、规范施工；
- 6、高温天气注意防暑降温，避开高温施工，防止员工中暑，做好安全预防措施；
- 7、接地扁铁施工焊接必须按照设计要求、规范施工；
- 8、正值雨季施工单位应加强到场材料及设备的成品保护工作，做好遮挡。

四、建设单位相关要求：

- 1、施工单位加快安排深水区排污施工，合理安排施工，必须严格按照图纸设计要求施工
- 2、支架安必须严格按照图纸设计要求施工；
- 3、施工单位对施工完成区域剩下的材料进行收集集中管理；

五、协调问题：

无

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会签栏：

马松贤 孙华五 陆仁俊

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 8 月 9 日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 8 月 9 日印发

共印 3 份