



第十四次监理例会签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF -14

各与会单位:

现将 第 14 次 会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附:会议纪要正文共 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:



2017 年 7 月 26 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年7月26日 下午14:00
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司	[Handwritten signature]	
	常州正衡电力工程监理有限公司	[Handwritten signature: 严松贤]	
	大元建业集团股份有限公司	[Handwritten signature]	



和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目 监理例会

第十四次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2017年7月26日 下午14:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2017年7月26日 下午14:00时“马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

一、上周施工情况：

1、光伏区工程：

- 1、1#方阵支架及横梁安装完成 40%；
- 2、2#方阵支架及横梁安装完成；
- 3、4#、5#方阵檩条安装完成约 50%；
- 4、6#方阵光伏板组件安装完成 10%；
- 5、7#、8#方阵安装工作已全部完成，准备做调试工作，确保 7 月 31 日并网发电；
- 6、鱼塘改造改造已完成 30%。

二、下周施工计划情况：

1、光伏区工程：

- 1、1#方阵支架及横梁安装完成；
- 2、3#方阵完成檩条安装 50%；
- 3、4#、5#方阵檩条完成安装；
- 3、完成 6#方阵光伏板及组件的安装，电缆桥架及电缆铺设完成 80%；
- 4、完成 7#、8#方阵电气检测，并完成并网发电；
- 5、完成 11#方阵桩基施工工作；
- 6、完成鱼塘改造的全部工作；



三、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

- 1、7#、8#方阵同一问题多次出现，施工单位必须认真做好自检工作，发现问题及时整改落实到位，并且做好各项自检记录，确保顺利并网；
- 2、施工单位落实 6#、7#、8#、9#方阵下挂油槽尽快安排进场施工，并网前必须完成施工；
- 3、1#、2#、3#、4#、5#方阵箱逆变基础桩加快组织施工；
- 4、施工单位应组织人员加快光伏区垃圾清理工作，注意施工道路保洁和畅通；
- 5、施工单位应加强支架、檩条及光伏组件安装质量的管控,发现氧化、镀锌层脱落等质量问题不得安装；
- 6、施工单位必须加快资料收集和整理工作并且上报；
- 7、施工单位必须做好光伏区，电缆绝缘电阻测试和交流耐压试验，并且报建设单位和监理单位到现场；
- 8、督促施工单位按照相关规范布置临时用电，加强临时用电管理，电线不得乱拉乱接防止人员触电和火灾发生；
- 9、7#、8#方阵接地扁铁焊接存在焊缝不饱满、未焊透及咬边现象必须按照规范整改到位，同时在并网前做好接地扁铁电阻检测，并按照规定刷好标识漆和汇流箱编号；
- 10、施工单位一定要做好高温天气防暑降温，避开高温施工，防止员工中暑，生活区域做好卫生防疫工作，做好应急预案；
- 11、对照图纸合理安排后续工作，做好施工规划，破路部分需要跟政府协调的要提前协调好。
- 12、施工单位高温天气落下的施工进度，后续要合理安排人力、物力及施工时间提高施工进度。

四、建设单位相关要求：

- 1、施工单位加快安排深水区排污施工，合理安排施工工序；
- 2、做好 7#、8#做好并网前检测工作，确保成功并网；
- 3、施工单位加快 7#、8#方阵 485 通讯电缆施工，必须在并网前完成；
- 4、施工单位应加快管理区内旧屋的整改和装修；
- 5、施工单位落实管理区设备接地刷标识漆，电缆沟盖板缝隙用水泥封堵施工；
- 6、光伏区电缆试验需业主方、监理方和施工方到场见证，施工单位需出具试验报告；



7、综合楼尽快窗帘安装和公共卫生间女卫生间加装隔板，尽快完成安装工作；

8、支架、檩条及组件安装必须严格按照图纸设计要求施工，存在角度、方向和平整度不符合要求的一律停工整改；

五、协调问题：

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会签栏：

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 7 月 26 日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 7 月 26 日印发

共印 3 份