



第四次监理例会签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目 ZHJL-SHGF—04

各与会单位:

现将 第4次 会议纪要印发给你们,请查收。如对会议纪要内容有异议,请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。


附: 会议纪要正文共_____页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2017 年 5 月 17 日



会议地点	工地会议室	会议时间	2017年5月17日 下午14:00
组织单位	监理单位	主持人	李永波
会议议题	质量、安全、进度		
各与会单位及人员签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司		
	常州正衡电力工程监理有限公司		
	大元建业集团股份有限公司		
	安徽创明电力安装有限公司		

数据 讲话

专业 解答



和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目 监理例会

第四次

会议主题：安全 质量 进度

会议时间：2017年5月17日 下午14:00

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2017年5月17日下午14:00时“和县善厚渔场20MWp渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了工地会议，会议的议程如下：

一、上周施工情况：

1、35kv线路工程：

1、3#、4#、5#、6#、9#、15#组立完成，累计完成25组塔架。

2、光伏区工程：

1、光伏区6#-9#方阵池塘平整完成约165.4亩；

2、1#方阵～5#方阵桩基累计完成1514根，共计4120根；

3、管理区综合楼屋面结平混凝土浇筑施工完成；

4、警卫室与水泵房屋面结平混凝土浇筑施工完成；

5、二次设备预制仓及35KV设备预制仓基础混凝土施工完成；

6、避雷针及接地变基础混凝土施工完成；

7、厂区围栏安装330米，累计完成2000米左右；

8、11#方阵环沟开挖完成；

9、6#-9#方阵箱变基础桩施工完成；

10、6#-9#方阵桥架基础桩。

二、下周施工计划情况：

1、35kv线路工程：

1、组立8#、12#铁塔，即铁塔全部完成；

2、14#～27#铁塔放导线完成。

2、光伏区工程

1、完成5#方阵池塘土方平整；

2、完成1#-5#方阵完成2000根管桩；

3、完成管理区综合楼屋面部分，室内一次装修；外墙保温层施工；



- 4、完成警卫室及水泵房屋面；室内一次装修；外墙保温层施工；
- 5、完成二次设备预制仓、35KV设备预制仓、SVG基础，具备设备安装；
- 6、完成光伏区围墙 510 米；
- 7、完成升旗台和地埋式污水处理装置垫层混凝土浇筑施工；
- 8、完成电缆沟混凝土浇筑施工；
- 9、完成 6#-9#方阵光伏板组件（支架、光伏板、电缆敷设、接地）安装 25%；
- 10、完成管理区围墙基础。

三、项目监理机构对施工准备情况提出的意见和具体要求：

- 1、综合区上周进度计划要求 5 月 20 日前全部完成基础混凝土浇筑，根据施工进度未能完成，需要合理增加人力、物力把滞后工期赶上来；
- 2、今后日报中必须体现总工作量、累计完成的工作量、上周完成的工作量和滞后工作量，形成对比分析，需协调事项等内容；
- 3、向建设单位上报日报中需要附上当日施工照片，必须如实反映现场进度情况；
- 4、上周计划完成 1#~5#方阵完成打桩 2000 根桩，因桩进场数量较少，每天进场在 150 根多点，未能完成计划任务，下周供桩计划有所增加，要加快打桩施工进度，确保本月底完成所有桩基础施工；
- 5、光伏板、电缆进场先要进行检查验收，形成检查记录存档，光伏板希望进行应力检测是否存在质量问题，光伏板吊装卸载过程中注意成品管控，注意光伏板背板保护，严禁踩踏现象出现；
- 6、组件安装过程螺栓一定紧固到位，项目部必须按照规范和设计要求使用力矩扳手检查紧固是否到位；
- 7、光伏组件安装之前必须对各个班组进行技术交底和安全交底，强调注意事项；
- 8、综合区预埋管施工项目部技术人员必须熟读各个专业图纸，在土方开挖施工注意各个预埋管标高、走向、安全距离和坡度控制，加强各个班组合理配合，不得出现返工现象影响工期；
- 9、目前工作重点 630 并网，不影响并网的工作可以后做，待并网后完善相应工作；
- 10、材料进场、设备进场需要做好存放验收工作，加强管控；
- 11、管理区木工人数太少，无法满足施工进度，要求你单位增加木工施工人数，以满足施工进度要求；
- 12、根据下周光伏区施工进度，6-9#方阵只能完成 25%的工作量，以此类推无法完成 630 任务，你项目部必须调整工作思路，重新编制施工计划，增加人力保证 630 六兆瓦并网要求；
- 13、夏天气温升高要做好应急预案，现场供应降暑茶，降暑药，调整施工时间防止员工中暑，中午喝完酒不能从事施工工作；
- 14、现场临时用电加强管理，防止乱拉乱接现象，防止触电事故发生，做到安全第一，预防为主；
- 15、安全用品必须按照规范要求佩戴到位，加强班前安全教育和安全技术交底；
- 16、高温干燥气候到来，加强工作区和生活区消防设施布置，注意明火和电线老化控制，防止火灾发生。

四、建设单位相关要求：



- 1、土地征用费用已经付给政府，再有村民索赔，让他找政府；
- 2、施工过程中如果有少量涉及青苗费赔付，施工单位自行赔付；
- 3、光伏区安装有问题先向项目部反映，要以书面形式向项目部提交；
- 4、施工电力需求上周申请已经报给善厚电力供电所，后续的需要项目部进行沟通；
- 5、管理区铁栏围墙允许平均分布，做到美观大方；
- 6、光伏区安装螺丝、垫片，如果检查没有安装到位，必须百分百全部检查返工；
- 7、管理区施工需要增加施工人员，围墙基础必须分层夯实；
- 8、下周三前必须确定箱逆变钢平台生产厂家，否则影响设备安装调试；
- 9、35kv 线路必须增加施工人员，进行放线施工，保证施工工期。

五、协调问题

- 1、2#塘政府为了防洪挖断道路，管桩进场进不去？建设单位答复：与政府沟通协调；
- 2、施工单位资金压力大，我方已垫资伍佰万左右，请尽快支付工程预付款？建设单位答复：请你单位尽快开具履约保证函，并同时上报付款申请。

本纪要相关单位如有异议不得拒签，可自签收之日起 24 小时内以书面意见回复，否则视同认可。

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会签栏：严足贤·李强·高超 / 潘其
和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 5 月 17 日

主题词：安全 质量 进度

抄报：建设单位

抄送：施工单位

和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 5 月 17 日印发

共印 4 份