

[illegible]

会议纪要

编号: ZHJL-HBTN-001

工程名称: 衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

签发: 生金文

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 05 月 05 日
会议主持人	张国锋		
会议主题: 首次工地例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 衡水乐阳光伏能源有限公司: 张国锋 现由我介绍各单位, 设计单位: 河北冀电电力工程设计咨询有限公司, 总包方也为此单位。监理单位为常州正衡电力工程监理有限公司。会后请施工单位整理各单位人员备忘录。现由监理规定一下每周工地例会时间及施工现场安全文明施工要求。 常州正衡监理: 生金文 1、要求施工单位配备各项专职人员, 施工资料要求同步进行, 各分部分项施工要求及时报检, 特别是隐蔽工程, 必须要有监理到场验收合格方可进行下道工序。 2、所有进场材料必须监理参加开箱报验, 验收合格方可进场使用。 3、所有进场施工人员进场前必须进行安全及技术交底, 进入施工现场必须正确穿戴好劳动防护用品, 高空作业必须进行安全防护措施, 严禁施工人员酒后作业。 4、临时用电必须进行安全防护措施及醒目标识, 不得随意乱搭乱拉电线。 5、对施工现场临边洞口及临时脚手架应做有效的安全防护, 施工人员应着重安全教育屋面施工个人防护。 6、工地监理例会每周召开一次, 会议时间定于每周四下午 15:00 整, 地点在工程项目部会议室, 相关参建单位的主要管理人员、技术人员都要参加。上午对施工现场进行安全检查, 请各分部负责人积极配合检查。 衡水乐阳光伏能源有限公司: 张国锋 1、屋面施工必须带安全帽, 禁止抽烟、坐在女儿墙上休息。 2、尽快做出正式的可研报告。			

3、屋面上禁止打洞，组件接地采用带齿轮的垫片。

4、严禁现场出现野蛮施工的现象，别以自己施工经验野蛮施工，应结合实际施工。

5、关于施工组织设计，安全项应细化一下，施工组织设计内编写的安全工作应经常对施工人员进行安全宣导。

6、总包方应制定周密的施工计划，确保每项工作能够相互衔接。在保证安全的情况下，6.30能够顺利完工。

主送单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司		
抄送单位	衡水乐阳光伏能源有限公司		
发文单位	衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰 纳新材料4.8MWp分布式光伏发电项 目监理项目部	发文时间	2017年05月05日