



第三次北伐会议签到表

[illegible]

会议纪要

编号: ZHJL-HBTN-003

工程名称: 衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

签发: 生金文

会议地点	泰纳会议室	会议时间	2017.05.13
会议主持人	张国峰		
会议主题: 现场安全施工与工程进度			
上次会议问题落实情况:			
1、施工队因一次性上人较多, 安全帽不足。			
2、施工现场垃圾未清理。			
本次会议内容:			
总包单位:			
1、每周周会前, 施工队必须做好周报。			
2、施工队现场垃圾要及时清理。			
3、彩钢房螺栓十四号进场, 进场后就开始安装组件。			
监理单位:			
1、预制混凝土支混凝土标号图纸中未体现, 5月15日前设计院书面形式提供或更新图纸。要求总包与材料厂家进行沟通, 保证按照设计标号施工, 进行取样送检。			
2、临时脚手架存在安全隐患, 需要加固。避免出现意外。			
3、施工方把前期工程资料向监理项目部与业主项目报审。			
4、水泥厂房组件安装缺少U型连接件, 已严重影响工期。要求总包方督促厂家, 尽快发货。			
5、焊接接地扁钢时, 一定要做好防火措施, 避免发生火灾。			
业主单位:			
1、现场安全无小事, 无论何时都要把安全放在第一位, 在保证安全的情况下, 提高施工进度。			
2、电缆已经进场, 缺少电缆图纸要求总包方与设计进行沟通, 尽快出图。			
3、电缆桥架尽快拿出方案, 避免耽误工期。			
4、5月15日前提供下周施工计划和站内土建、电缆敷设施工计划。			
5、到目前设备、材料到货无法满足现场施工, 已经严重影响现场施工, 请总包方抓紧催促设备、材料到场。			
主送单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司		
抄送单位	衡水乐阳光伏能源有限公司		
发文单位	衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017.05.11

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。