

会议纪要

编号: ZHJL-HBTN-004

工程名称: 衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目 签发: 生金文

会议地点	泰纳会议室	会议时间	2017.05.18
会议主持人	张国锋		

会议主题: 现场安全施工与工程进度

上次会议问题落实情况:

- 1、预制混凝土支墩标号图纸任然没有。
- 2、现场垃圾任然没有及时清理。

本次会议内容:

总包单位:

- 1、预制支墩还有 1300 块没有到场, 5.20 全部到货, 5.22 全部吊装定位完成。
- 2、支架到场 90%, 5.19 全部到货。
- 3、汇流箱未进场, 5.30 到货。
- 4、逆变器全部到货, 箱式变压器 5.30 之前到货, 箱逆变基础 5.25 完成。
- 5、预制仓 5.25 进场, 预制仓基础 5.20 完成。
- 6、电缆沟顶管 5.21 完成、汇流箱支架 5.30 号安装完成。

监理单位:

- 1、预制混凝土支墩有个别部分有麻面、缺角, 要求施工队尽快修补, 并督促预制混凝土支墩详细图纸出图。
- 2、吊车吊装时, 必须先挂起警戒线, 然后才允许吊装。
- 3、成品库波浪型屋顶, 要求设计尽快出变更图纸。
- 4、施工人员必须按照厂区要求, 行走人行道。
- 5、安装组件的施工必须佩戴安全带。
- 6、浇筑预制仓基础时, 必须同时安放预埋件。

业主单位:

- 1、施工人员安全第一, 要做好一切安全防护, 避免出现安全隐患。
- 2、彩钢瓦屋面光伏组串之间的距离图纸中没有间隙标号, 需要设计提供详细图纸。屋面安装的组件不符合要求, 马上整改。
- 3、电子版施工图纸更新后没有发给业主技术部。
- 4、现场施工人员必须佩戴安全帽, 高空作业需要佩戴安全带。
- 5、彩钢板屋面所有损坏的地方, 要求在组件安装完成之前修补完成。
- 6、施工进度按照整体进度计划和分项进度计划落实, 延误的建立处罚机制。
- 7、现场人员配置不足, 需要增加施工人员, 特别是专业光伏施工人员。

主送单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司		
抄送单位	衡水乐阳光伏能源有限公司		
发文单位	衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017.05.18

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

衡水乐阳光伏能源有限公司
泰纳光伏发电项目施工进度计划表

序号	工段	分部分项	工序名称	5月份															6月份									
				17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	土建	预制仓部分	砌砖抹灰	1																								
2			支模中筋	1	2																							
3			打灰			1																						
4		箱变变部分	基础支模排筋	1																								
5			基础打灰			1																						
6			梁柱支模排筋				1																					
7			梁柱打灰					1																				
8	光伏	基础	光伏底座吊装	1	2	3	4	5	6	7	8																	
9			桥架底座吊装						1	2	3	4	5	6	7	8	9											
10		光伏组件	彩钢房顶光伏组件安装	1	2	3	4	5																				
11			水泥房顶光伏组件安装	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
12		光伏电缆	接地极、接地扁钢								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
13			光伏至箱变桥架敷设								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
14			光伏电缆敷设接线										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
15	电气	桥架	立柱托臂预制	1	2	3	4	5																				
16			立柱托臂安装		1	2	3	4	5	6	7																	
17			桥架安装						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
18		高压电缆	直埋三分拉管敷设			1	2	3	4	5	6																	
19			桥架部分电缆敷设									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
20		高压设备	箱变受电柜吊装										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
21			电气试验																									

河北冀电电力工程设计咨询有限公司 2017年5月制