

7/7.5.22会议签到表

[illegible]

会议纪要

编号: ZHJL-HBTN-005

工程名称: 衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

签发: 生金文

会议地点	泰纳会议室	会议时间	2017.05.22
会议主持人	张国锋		
会议主题：现场安全施工与工程进度			
上次会议问题落实情况： 1、预制支墩标号图纸任然没有。 2、预制混凝土质量问题仍未整改。 3、电子版施工图纸仍未更新。			
本次会议内容： 总包单位： 1、现场施工人员不足，要求施工队尽快上人。 2、施工队每日需要已书面的形式汇报每日施工进度。 监理单位： 1、检修车间屋顶破损地方，要求施工队马上进行修补，5月23日下午进行检查。 2、电缆桥架支架焊接与桥架安装时，施工人员安全带佩戴被规范，要求施工队进行整改。 3、预制仓基础挑檐裂缝较多，要求施工方每天进行养护，不得提前拆模。 4、4#箱逆变基础浇筑前，要对穿过结构柱的水管进行保护，否则不得浇筑。 业主单位： 1、组串式逆变器与汇流箱的支架与基础尽快提交施工方案。 2、土建部分5月25日之前必须全部完工。 3、要求总包方确认修改图纸后的组件数量。 4、10kv开关柜必须在5月25日到场，否则影响并网施工调试，到货不及时处罚。 5、确定厂区电缆沟位置，在5月27日之前完成。			
主送单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司		
抄送单位	衡水乐阳光伏能源有限公司		
发文单位	衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017.05.22

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。