

会议纪要

编号: ZHJL-HBTN-006

工程名称: 衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

签发: 生金文

会议地点	泰纳会议室	会议时间	2017.05.25
会议主持人	张国锋		
会议主题：现场安全施工与工程进度			
上次会议问题落实情况： 1、预制混凝土质量问题仍未整改。 2、检修车间修补不合格。			
本次会议内容： 总包单位： 1、现场施工人员不足，要求施工队尽快上人。 2、桥架基础 5.28 全部到场。 3、站内施工人员必须按照厂区要求施工，不能与厂区工作人员发生冲突。 监理单位： 1、现场必须配备专业电工，以确保施工现场安全用电。 2、检修车间的屋顶要求施工方重新拿出修补方案。 3、现场施工人员紧密，窝工现象较为严重，要求施工队伍重新分配施工人员。 4、安装光伏组件时，压块必须要符合验收要求，否则返工。 业主单位： 1、立面桥架尽快定位，敷设直流电缆，以免延误工期。 2、桥架基础 5.28 全部到场。 3、预制混凝土支墩找平，要求施工方尽快拿出方案。 4、在箱式变压器到场之前，箱逆变基础必须要具有安装设备的条件。 5、安装光伏组件时，光伏支架每组之间不整齐，要求施工队进行调整后，才允许安装组件。			
主送单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司		
抄送单位	衡水乐阳光伏能源有限公司		
发文单位	衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017.05.25

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

2017.5.25 会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
张园锦	乐叶		13930199986
苏凡	金地		18879047896
宋亦	正衡		13315471188
陶文梁	贵池		
高映平	贵池		
李海峰	贵池		
刘建	贵池		