

会议纪要

编号: ZHJL-HBTN-007

工程名称: 衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目
签发: 生金文

会议地点	泰纳会议室	会议时间	2017.06 05
会议主持人	张国锋		
会议主题: 现场安全施工与工程进度			
上次会议问题落实情况: 1、光伏组件安装时压块任然不符合要求。 2、现场施工垃圾仍未及时清理。			
本次会议内容: 总包单位: 1、预制仓 6 月 6 日发货。 2、现场施工人员必须佩戴安全帽。 监理单位: 1、安装立面桥架人员安全带佩戴不规范。 2、施工人员不能在屋顶吸烟, 现场施工垃圾要及时清理。 3、逆变器基础 6 月 6 日必须整改完毕。 4、施工现场吊装组件时, 不要把组件集中堆放, 要及时把组件分散。 业主单位: 1、高压交流电缆要在 6 月 7 日前全部接线完成 (不包括预制仓) 2、低压交流电缆 6 月 8 号全部接线完成 (不包括 5#箱变压器) 3、直流电缆 6 月 10 日前全部完成逆变器接线。 4、型材主车间东西坡度较大, 要求施工队必须保证每组阵列保持水平。 5、剩余的立面桥架 6 月 8 日全部完成。			
主送单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司		
抄送单位	衡水乐阳光伏能源有限公司		
发文单位	衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017.06 05

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

2017.6.5 会议签到表

[illegible]