

会 议 纪 要

编号: ZHJL-HBTN-008

工程名称: 衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

签发: 生金文

会议地点	泰纳会议室	会议时间	2017.06.08
会议主持人	宋龙		
会议主题: 现场安全施工与工程进度			
上次会议问题落实情况: 1、光伏组件安装时压块任然不符合要求。 2、现场施工垃圾仍未及时清理。			
本次会议内容: 总包单位: 1、加工车间、橡胶成品库、橡胶原料库 6 月 9 日直流电缆全部接至逆变器。 2、1#2#检修车间、原料仓库 6 月 11 日直流电缆全部接至逆变器。 3、机电维修车间、综合仓库、职工餐厅、公共租赁楼 6 月 12 日直流电缆全部接至逆变器。 4、CPE 原料库、型材主车间 6 月 11 日直流电缆全部接至逆变器。 监理单位: 1、吊装货物时必须先拉警戒线, 才可以吊装。 2、检修车间接线时, 必须先把彩钢板用纸板保护起来。 3、预制支墩生锈的螺母与螺杆, 要求施工方提交整改方案。 4、预制支墩存在的质量问题, 要求尽快把整改方案交由业主技术部门进行审核。 5、二次预制仓与预制仓基础不匹配, 要求施工方已书面的形式提交整改方案, 并确定满足安全运行要求。 6、检修车间立面桥架尽快制作安装。			
主送单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司		
抄送单位	衡水乐阳光伏能源有限公司		
发文单位	衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017.06.08

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

2017.6.7 会议签到表

[illegible]