

会议纪要

工程名称：徐州建机 4.5MWp 分布式光伏电站项目

会议地点	项目现场办公室	会议时间	2017年9月16日
会议主持人	徐州建机吴部长、刘部长、尹工		
会议主题：关于复工及送电评审事宜			
会议主要强调 9 月 12 号上会所提出 7 点问题逐个做出评审意见。 1、针对逆变器着火的事态分析报告已通过。 2、针对突发事故应急预防措施已做出完整可行的方案，会议评审已通过。 3、针对屋顶组件遮光问题，要求将做好的整改方案进一步详细说明。 4、针对 1-2#箱逆变防火墙的搭建，还要求确认设备本身是否会受到车间粉尘、漆粉影响；更换大密度的过滤棉；（送电之前必须整改完成） 5、针对设备围栏问题，方案已同意美观牢靠方可。 6、自发自用车棚的施工方案评审通过，现要求确认设计图纸与现场是否有出入，无出入方可执行，并要求做出详细的施工计划及时间节点。 7、送电方案在提供设备及所有施工质量自检检查报告后，通过评审方可送电。			
主送单位	隆基绿能光伏工程有限公司		
抄送单位	苏华建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 9 月 19 日