

例会会议纪要

工程名称：河北中友机电 11MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号：ZHJL--AQ--002

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017-5-2
会议主持人	田在欣		

会议主题：施工安全、

本次会议内容：

建设单位：

- 1、 图纸设计严重滞后，要求 5.5 号完成。
- 2、 进场施工时必须配备专职安全员且安全员人数与施工人数相符合，所有进场人员交身份证复印件每人都要做安全交底。
- 5、 监理单位严格把控进场材料与设备，不合格材料与设备禁止进入施工区域。
- 6、 监理与总包方协调做好前期资料的完善。
- 7、 监理方做好施工过程中出现的各种违反施工安全、影响工程质量等问题的影像资料。
- 8、 施工期间监理方随机抽查施工人数严禁出现施工人数与上报人数不符。

监理单位：

- 1、 总包方前期资料报审不及时。总包单位资料员不到位，望总包单位尽快配备专业资料员。
- 2、 检查材料是否与合同中的材料符合。
- 3、 厂房临边，采光带及安全楼梯安全防护还未落实，要求总包 2 日内落实安全防护是措施。

急需要解决的问题：

- 1、 关于厂房临边，采光带及安全楼梯安全防护措施问题，直接涉及到施工人员生命利益直观特别重要，要求总包马上落实。

监理单位



主送单位			
抄送单位	石家庄乐照新能源有限公司项目部		
发文单位			
	常州正衡电力工程有限公司石家庄中友机电 11MW 项目监理部	发文时间	2017-5-2

注：本表发文与收文单位各一份

何会全 会议签到表