

周 例 会 会 议 纪 要

工程名称：河北中友机电 11MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号：ZHJL--LHAQ--005

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017-5-22
会议主持人	田在欣		
会议主题：施工，安全、			
本次会议内容：			
建设单位：			
1、 进场施工时必须配备专职安全员且安全员人数与施工人数相符合，所有进场人员交身份证复印件每人都要做安全交底。 2、 监理部门严格把控进场材料与设备，不合格材料与设备禁止进入施工区域。 3、 监理与总包方协调做好前期资料的完善。 4、 监理方做好施工过程中出现的各种违反施工安全、影响工程质量等问题的影像资料。 5、 施工期间监理方随机抽查施工人数严禁出现施工人数与上报人数不符。			
总包单位：			
1. 本周施工情况,202 厂房屋面安装组件已完成本厂房 100%, 电缆槽盒已安装完成, 逆变器支架已安装 15 组。203 厂房安装组件已完成 100%, 电缆槽盒横梁安装完成。201 厂房组件安装已完成, 电缆槽盒安装已完成 50%。老厂区 3 台箱变基础已吊装就位, 新厂区 6 台箱变基础浇筑已完成。开关站基础已完成。高压电缆敷设已完成 80%。 2. 下周施工进度安排, 201, 202, 203 厂房桥架, 逆变器汇流箱安装完成, 直流电缆敷设 80%, 6 台箱变吊装就位。开关站基础完成。高压电缆敷设完成。			
监理单位			
1、 检查材料是否与合同中的材料符合。 2、 厂房临边, 采光带及安全楼梯安全防护还未落实, 要求总包 2 日内落实安全防护是措施。 3、 夹具拉拔试验, 商砼, 钢筋送检要求总包马上落实。			
急需要解决的问题：			
1、关于厂房临边, 采光带及安全楼梯安全防护措施问题, 直接涉及到施工人员生命利益直观特别重要, 要求总包马上落实, 我方天天督促你们落实, 并且还发了联系			

单要求你们马上落实安全防护措施，至今还未落实，否则后果自负。 监理项目部（章）：			
主送单位			
抄送单位	石家庄乐照新能源有限公司项目部		
发文单位			
	常州正衡电力工程有限公司石家 庄中友机电 11MW 项目监理部	发文时间	2017-5-22

注：本表发文与收文单位各一份

会议签到表

时间: 2011 年 5 月 22 日

[illegible]