

周例会会议纪要

工程名称：河北中友机电 11MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号：ZHJL--LHAQ--011

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017-7-3
会议主持人	田在欣		
会议主题：施工，安全、			
本次会议内容：			
建设单位：			
1， 进场施工时必须配备专职安全员且安全员人数与施工人数相符合，所有进场人员交身份证复印件每人都要做安全交底。			
2、 监理部门严格把控进场材料与设备，不合格材料与设备禁止进入施工区域。			
3、 监理与总包方协调做好前期资料的完善。			
4、 监理方做好施工过程中出现的各种违反施工安全、影响工程质量等问题的影像资料。			
5、 施工期间监理方随机抽查施工人数严禁出现施工人数与上报人数不符。			
总包单位：			
1. 本周施工情况，201, 202, 203 厂房屋面直流接线完成，交流接线完成 100%，防雷接地网完成 100%。一次二次舱接线完成，保护调试完毕。老厂区逆变器汇流箱安装完成，桥架，接地完成，直流电缆敷设 100%。老厂区两个厂房所有工程已完成。			
2. 开关站联调完成，外线完成，站内站外工程完成成功并网。			
监理单位			
1、 检查材料是否与合同中的材料符合。			
2， 所有施工必须按照图纸进行施工，			
3， 开关站调试试验必须拉警戒带注意安全。			
监理项目部 (章)			
主送单位			
抄送单位	石家庄乐照新能源有限公司项目部		
发文单位			

	常州正衡电力工程有限公司石家庄中友机电 11MW 项目监理部	发文时间	2017-7-3
--	--------------------------------	------	----------

注：本表发文与收文单位各一份

同级会、会议签到表

时间：2017年7月3日