

工程进度会议纪要

工程名称：河北中友机电 11MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号：ZHJL--LH--001

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017-5-17
会议主持人	田在欣		
会议主题：施工进度			
本次会议内容： 建设单位： 1、为了保证 6.30 并网，站内工程要在 5.30 日全部完成，总包要制定详细工程接点，施工人员人数的落实必须具备全面开工条件。 2、 现场短缺的副件材料抓紧采购，不能因为材料短缺延误工期。 5、 监理单位严格把控进场材料与设备，不合格材料与设备禁止进入施工区域。 总包单位： 1.施工进度计划，光伏组件安装 5.30 号全部完成，直流电缆敷设，桥架，逆变器，汇流箱安装 6.10 号完成。 2.交流电缆接箱变底压侧 6.10 完成。高压，开关站 6.15 号全部完工具备并网条件。 监理单位： 1、 为了保证 6.30 并网，总包方一定要落实足够的施工人员。 2、 工期紧迫的前提下要交叉作业，该加班时加班。 3、 所有的工作面要全部开展，各作业面要落实足够的施工人员。 4、 外线接入也要在 6.15 号前完成，具备并网条件。 4、 在抢工期的同时，安全，质量必须保证，一定要按照图纸施工。			
主送单位		监理项目部 (章): 	
抄送单位	石家庄乐照新能源有限公司项目部		
发文单位			

	常州正衡电力工程有限公司石家 庄中友机电 11MW 项目监理部	发文时间	2017-5-17
--	------------------------------------	------	-----------

注：本表发文与收文单位各一份

工程进度会议签到表

时间: 2017 年 5 月 17 日

[illegible]