

会议纪要

签发：史有凤

工程名称：青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目 编号：ZHJL-20170617-010

会议地点	现场会议室	会议时间	2017年6月17日			
会议主持人	史靓					
会议主题：安全专题会议						
上次会议问题落实情况：						
本次会议内容：						
<p>应我公司要求于2017年6月17日组织EPC总承包单位及施工单位对现场安全防护、临时用电及劳动保护用品等几大方面进行现场安全大检查，检查结果如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1、现场个别工人未戴安全帽或采用遮阳帽代替安全帽使用；2、中韩2#屋面上人通道围栏缺失、连接件松懈各一处；3、裕龙2#屋面临时电源线用完未回收；4、裕龙厂区过路电缆沟破路之后未拉警戒线，悬挂安全警示标志牌；5、裕龙3#屋面临时上人通道顶部一段搭设缺少护栏扶手；6、部分屋面临时上人通道与屋面连接不牢靠，且地面无拉杆斜撑，人员上下时摇晃比较严重；7、目前天气逐渐炎热，个别工人工作时有赤膊（光膀子）干活的情况发生。 <p>针对以上各项问题，请EPC总承包单位督促施工单位尽快整改。就现场安全帽佩带及赤膊施工的事情，今后每天复查，如有发现一例处罚一例。</p>						
主送单位	青岛中森绿能太阳能科技有限公司					
抄送单位	南京东送电力科技有限公司 临沂绿源建设工程有限公司					
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年6月17日			



第1页，共1页

项目 会议签到表

安全知识

日期: 2017年6月17日

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	临沂绿源建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年6月17日 上午10时	检查地点	裕龙和中韩厂区各屋面
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述			
存在问题	1. 现场隔壁工人未戴安全帽或采用遮阳帽代替安全帽使用; 2. 中韩2#屋面上人通道围栏缺失、连接件松懈各一处; 3. 裕龙2#屋面临时电源线用完未回收; 4. 裕龙厂区过路电缆沟破路之后未拉警戒线, 悬挂安全警示标志牌; 5. 裕龙3#屋面临时上人通道顶部一段搭设缺少护栏扶手; 6. 部分屋面临时上人通道与屋面连接不牢靠, 且地面无拉杆斜撑, 人员上下时摇晃比较严重; 7. 目前天气逐渐炎热, 个别工人工作时有赤膊(光膀子)干活的情况发生。		
整改要求	1. 催促施工人员正确佩戴安全帽, 上班时间注意仪容仪表; 2. 各个屋面上临时爬梯、栏杆、安全网整改; 3. 过路电缆段拉警戒线, 悬挂安全警示牌;		
检查人	陈刚, 张伟金, 孟令强, 印体峰	施工项目部 签收人/日期	方案 6.17
整改情况	已整改完成		
	整改负责人: 小刚 日期 6.17		
复查意见	现场问题已整改, 但楼梯、台阶仍需加强。		
	复查人: 刘刚 日期 6.18		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。