

会 议 纪 要

签发：_____

工程名称：青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-20170424-002

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 4 月 24 日
会议主持人	史靓		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 一、施工单位介绍施工情况及下周计划： 目前主要是夹具的组装及材料吊运作业，图纸到了部分，正在根据设计要求安装夹具。 下周计划完成夹具安装工作，部分导轨安装完成。 二、监理介绍： <一>安全：1、4 月 18 日对现场围栏及安全网进行检查，发现如下问题：（1）搭设的临时上人通道没有连墙件，与建筑物没有可靠连接；（2）部分上人通道两边的扶手有缺失，有的只有一边；（3）安全网没有满挂，有的屋面目前还又有挂或者挂好，随处可见飘扬的安全网；（4）上人通道踏板用模板进行铺垫，要求使用模板铺设；（5）临时上人通达没有剪刀撑、拉杆等防护措施（6）现场加工区（组装区）过多，建议集中组装并搭设加工棚，分运到各个屋面；（7）安全标识标牌标语张挂太少，不够醒目。 以上问题希望施工单位尽快进行整改。 <二>进度：目前整体施工进度还可以，请施工单位尽快报审总进度计划及阶段性的施工进度计划。			

<三>资料：现在现场已经正式进入施工阶段，但是施工单位的资质、人员、特殊工种、大中型机械设备、施工组织设计、各类专项施工方案等一系列前期资料等目前仍未报我项目监理，请尽快报审。

<四>其他：马上临近5月1日小长假了，请施工单位做好节前安全文明施工的各项准备工作，施工现场的环境卫生打扫，屋面材料、垃圾回收工作，各个不同规格的螺丝、螺帽、弹垫圆垫等分类堆放整齐。

主送单位	青岛中森绿能太阳能科技有限公司		
抄送单位	南京东达电力科技有限公司 临沂绿源建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年4月25日

