


会议纪要

签发： 

工程名称：青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-20170502-003

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 5 月 2 日
会议主持人	史靓		
会议主题： 监理例会			
上次会议问题落实情况： 完全文明施工情况未进行整改，施工总进度计划及阶段性进度计划、前期施工资料等未进行报审。			
本次会议内容： 一、施工单位介绍施工情况及下周计划： 目前各个屋面导轨基本安装完成，还有部分未完成主要是缺少夹具或者导轨材料。部分组件到货，已经安排吊车进行吊运工作，今天已经开始准备试装工作。裕龙厂区内 1 至 4#箱逆变设备基础已经开挖并浇筑垫层。 下周计划完成组件安装工作全面展开，箱变设备基础底板施工完成。 二、监理介绍： 〈一〉安全：就上次会议上提出的对现场整改要求没有落实到实处，最近几天开始搬运组件工程中就出现有工人踩踏屋面采光带的情况发生，要求施工单位尽快对采光带踩踏问题引起高度重视，我公司已经对下属各个项目部下达硬性指标，采光地必须做防护。 〈二〉进度：目前整体施工进度有点滞后，主要是组件的吊运、搬运工作导致箱逆变设备基础无人施工。 〈三〉成品保护：就近日组件搬运情况发现很多的问题，现场施工人员的安全技术交底工作不到位，工人还都用肩扛的方式来搬运组件，而且部分工人存在野蛮施工的情况发生。现要求抓紧对工人的成平保护教育及安全技术方面的交底工作，在每天的班前讲话中反复强调，必须两个人抬组件，抬起落下时要轻拿轻放。组件搬运工作到现在开箱检查时都未发现有组件破损，不能因为我们			

现场工人的搬运造成组件破损。

<四>资料：现在现场已经正式进入施工阶段，但是施工单位的资质、人员、特殊工种、大中型机械设备、施工组织设计、各类专项施工方案等一系列前期资料等目前仍未报我项目监理。做好钢筋进场材料见证取样送检工作，不管任何时间只要有设备材料到场，我项目监理部人员一定会到场对材料进行外观检查，绝不允许不合格材料、设备在本项目上使用。

主送单位	青岛中森绿能太阳能科技有限公司		
抄送单位	南京东送电力科技有限公司 临沂绿源建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 5 月 3 日

会议签到表

工程名称: 山东青洲台龙和申路 5.75kV 台变线路工程

编号:

[illegible]