

会议纪要

签发：田青风
工程名称：青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目 编号：ZHJL-20170522-006


会议地点	现场会议室	会议时间	2017年5月22日			
会议主持人	史靓					
会议主题：监理例会						
上次会议问题落实情况： 完全文明施工情况未进行整改，施工总进度计划及阶段性进度计划、前期施工资料等未进行报审。						
本次会议内容： 一、施工单位介绍施工情况及下周计划： 目前裕龙1、2、5、6#屋面，中韩2#屋面组件均安装完成，仅剩裕龙3#、中韩2#屋面缺少部分组件材料未安装，约少496块组件。裕龙1#箱变，2、3#箱逆变设备基础钢筋模板施工完成，会后请验收。各个屋面组件分串今天基本可以完成。 请总包单位尽快联系材料供货单位尽快将发货，目前桥架、电缆、汇流箱等设备均为到货。 下周计划完成所有箱逆变及预制舱设备基础，屋面组串光伏线缆接线施工。 二、监理要求： <一>安全：现在天气逐渐炎热，请施工单位做好夏季防暑降温工作，保证工人日常饮水卫生，现场配备防暑药品等。每天的班前讲话中强调施工安全的同时也要将防中暑事项增加其中。 <二>进度：目前整体施工进度有点滞后，受总承包单位材料到货影响，但是施工单位还是可以先做电缆沟人工开挖作业及破路施工的，请合理安排其他工作。 <三>成品保护：现在屋面组件安装工作已经基本完成，后续工作如组串接线，光伏电缆连接，桥架、汇流箱安装等等工程量还有不少，虽然现在还没有发现						

踩踏组件的情况发生，但我们教育工作还是要坐在前面的，在每天的班前讲话中落实到位，一经发现严肃处理，绝不姑息。

<四>资料：现在现场已经正式进入施工阶段，但是施工单位的资质、人员、特殊工种、大中型机械设备、施工组织设计、各类专项施工方案等一系列前期资料及工序资料尽快上报我项目监理机构。材料检测机构的资质证书及检测报告目前仍未落实上报，还望总包和施工单位尽快完善。

主送单位	青岛中森绿能太阳能科技有限公司		
抄送单位	南京东送电力科技有限公司 临沂绿源建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年5月23日


青岛裕龙4.81MWp
分布式光伏电站项目
监理项目部


青岛中森4.3MWp
分布式光伏电站项目
监理项目部

会议签到表

工程名称：珠穆朗玛峰大本营至绒布冰川段

編號：