

会议纪要

签发：史靓

工程名称：青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-20170529-007

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 5 月 29 日
会议主持人	史靓		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况： 完全文明施工情况未进行整改，施工总进度计划及阶段性进度计划、前期施工资料等未进行报审。			
本次会议内容： 一、施工单位介绍施工情况及下周计划： 目前裕龙厂区内的箱逆变设备基础混凝土施工全部完，今天上午已经验收中韩 5#箱逆变设备基础底板钢筋模板施工，准备下午浇筑。裕龙 1#屋面组串接线完成，2#屋面正在施工中，汇流箱到货，但汇流箱支架还没有到货。电缆沟开挖施工中。 请总包单位尽快联系材料供货单位尽快将发货，目前桥架、电缆、汇流箱等设备均为到货。 下周计划吊装箱逆变设备基础吊装，电缆敷设 二、总包单位倒排进度计划： 根据我项目整体工期在 6 月 30 日前并网发电总进度目标，在 6 月 15 日前光伏电站内需完成所有建筑安装工作。现场可施工工作量及最晚工期如下： 1、光伏电缆、低压直流电缆、桥架敷设。此工作须在 6 月 10 日前完成。 2、剩余组件、缺件安装；汇流箱安装（汇流箱支架预计 6 月 1 日到场）。6 月 5 日前完成。 3、电缆沟开挖，高压电缆等敷设。6 月 13 日完成。 4、裕龙逆变、箱变安装就位。6 月 10 日完成。 5、中韩预制仓基础、箱变基础、逆变基础在 6 月 5 日完成。 6、中韩预制仓、箱变、逆变就位。6 月 14 日完成。 7、防雷接地工作完成。6 月 15 日完成。			

据统计以上工作量需要人力在 25-30 人左右,但现场截止 5 月 29 日现场施工人员只有 10 人左右,人数严重不足。请贵方尽快增加人力,确保在 6 月 15 日前完成所有安装工作。盼大力支持!

三、建设单位及项目监理机构要求:

<一>安全: 为确保夏季高温天气施工、对现场施工人员的安全健康、你部施工现场须做好以下事宜:

- 1、认真落实政府部门对夏季施工的管理规定、并做好高温施工时段的降温工作。
- 2、高温施工时个人防护用品仍然要按规定佩带;
- 3、高温红色预警信号发布时、中午高温时段严禁施工;
- 4、防暑降温用品要按人头发放到位、务必使现场人员人手一份;
- 5、做好夏季高温天气施工时防暑降温工作、等防范措施人员教育;
- 6、对可能出现的中暑等高温施工时的紧急情况、现场须做好应急预案、把损失降到最低;
- 7、各个主要路口要设立安全文明警示牌。

以上问题请施工方足够重视及时消除安全隐患,保证本工程安全文明施工。

<二>进度: 今天检查裕龙 2#屋面 3 人, 3#屋面 4 人串光伏电缆线, 1#箱变 2 人粉刷, 4#箱变 1 人拆模; 中韩 5#箱逆变基础 2 人支模绑扎钢筋, 现场管理人员 2 人, 总计 14 人

目前材料已有大部分到场,能展开的工作主要有电缆沟人工开挖、破路,中韩 5#箱逆变、预制舱设备基础施工,各个屋面电缆排线等工作都需要大量的人力。总包单位要督促施工单位尽快上人,目前距离“6·30”还有一个半月时间,但调试、对侧改造等也需要时间,所以留给我们的时间不多了。

<三>施工质量: 现场土建及电气工程施工,严格按照施工图纸要求进行施工。

<四>资料: 现在现场已经正式进入施工阶段,但是施工单位的资质、人员、特殊工种、大中型机械设备、施工组织设计、各类专项施工方案等一系列前期资料及工序资料尽快上报我项目监理机构。材料检测机构的资质证书及检测报告目前仍未落实上报,还望总包和施工单位尽快完善。

主送单位	青岛中森绿能太阳能科技有限公司		
抄送单位	南京东送电力科技有限公司 临沂绿源建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 5 月 29 日

会议签到表

编号:

工程名称: 山东青浦龙和申联5MW炉内式循环电站

[illegible]