

会 议 纪 要

编号



工程名称：高邑县恒光新能源有限公司领世陶瓷厂房屋顶光伏发电项目

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017 年 4 月 23 日 12 时
会议主持人	姜元帅		
会议主题： 监理例会、安全、进度、协调问题			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
光伏区施工 林孙达 林工 汇报项目进度			
1. 介绍现场情况，截止今日现场前期准备工作已进行完毕。			
2. 现场需要协调解决的问题 图纸提供滞后 材料进场滞后			
目前没有任何图纸 没有材料到场			
业主项目经理 梅傲乔 梅经理			
1. 支架和组件已经督促供货商，预计下周三之前到场，之后陆续进场。			
2. 由于业主方采购的支架暂时未进场，可暂时使用施工单位的支架进行安装，对于施工单位提供的支架，明确数量后，及时做好记录。			
3. 由于陶瓷厂彩钢瓦屋顶未按期建成，项目一期装机容量由 19.8MWp 减至 13.1868MWp			
4. 要求 6 月 15 日具备并网条件，各单位要及时沟通协调。			
5. 施工日志与监理日志应按时发送到业主方，以便及时了解现场情况。			
6. 施工单位及时沟通，将施工意向以联系单的形式经监理、业主同意后，报设计院。			

业主 王坤 王经理

1. 现场应安全文明施工，不得违规操作，临边防护设施要到位。
2. 天气炎热，施工单位要提前做好防暑降温措施。
3. 材料进场前，要与陶瓷厂协商好材料临时堆放区域，避免影响陶瓷厂的正常生产。

正衡监理 姜元帅

1. 为响应业主要求，6月15日达到并网条件，应明确施工节点，保证合同工期及项目进度，要求施工单位在3天内，将进度计划表报我监理方审核及时上报业主。
2. 施工单位应提交施工单位资质、项目部组织架构、特种作业人员资质、机械合格证明、施工组织设计、专项施工方案、成品保护方案、应急预案等，7日内报我监理项目部审查，施工单位在施工过程中资料应实时同步，并记录清楚。
3. 新进场施工人员必须经三级安全教育，安全教育考试合格后，方可进入施工现场进行施工。进入施工现场必须佩戴安全帽，临边作业必须使用安全带。
4. 特种作业人员需持证上岗，不得出现违章指挥、违规操作。
5. 进场材料设备的保管要做到防火防盗防破坏。
6. 现场施工前，安全技术交底要到位，安装过程中规范施工、按图施工。
7. 恶劣天气下（大风、降雨等），厂房屋顶禁止上人。

主送单位	中广核联达新能源工程有限公司		
抄送单位	高邑县恒光新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.04.23

领世陶瓷有限公司厂房屋顶 19.8MWp 光伏发电项目

日期: 2017.04.23

[illegible]