

# 会议纪要

编号: 004



工程名称: 高邑县恒光新能源有限公司领世陶瓷厂房屋顶光伏发电项目 签发: 2017年5月17日

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017年5月11日15时
会议主持人	娄元帅		
会议主题:	安全、进度、协调解决问题		
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容:	<p>光伏区施工负责人 顾工 汇报项目进度</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 目前支架已到场 11MWp, 组件进场 5.5MWp, 占总量的 42%</li><li>2. 支架安装已完成约 4.5MWp, 完成总量的 34%; 组件安装完成约 2.5MWp, 完成总量的 19%</li><li>3. 设计院没有提供可用于施工的图纸。</li></ol> <p>大航微电网 杨总</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 现场可根据实际施工需要进行光伏区图纸的制作, 交由设计院确认后, 进行施工。</li><li>2. 为保证 6 月 15 日具备并网条件, 现场施工方应积极沟通各方进行问题的处理。</li><li>3. 为掌握具体进展情况, 保证并网时间, 总包 (中广核联达新能源工程有限公司) 应向业主方 (大航微电网) 提交一份开关站及外线进展情况说明。</li><li>4. 尽快确定本项目是否需要向电力质监站备案, 如果需要备案, 尽快办理相关手续。</li><li>5. 在保证安全的情况下, 保证施工进度, 严格要求施工质量。</li></ol>		

大航微电网 周总

1. 因天气炎热，现场应配备防暑药。
2. 上下班时间随气温的升高逐步调整。
3. 施工楼梯禁止闲杂人员使用，下班后及时上锁。
4. 吊装作业中，注意吊篮放置位置，避免对厂房造成破坏。
5. 大风雷雨天气禁止施工。

主送单位	中广核联达新能源工程有限公司		
抄送单位	高邑县恒光新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.05.11

