

会 议 纪 要

编号: 002

工程名称: 高邑县恒光新能源有限公司领世陶瓷厂房屋顶光伏发电项目

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017年5月2日 17时
会议主持人	娄元帅		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 图纸提供仍滞后 材料已陆续到场			
本次会议内容: 光伏区施工 林孙达汇报项目进度 1. 截止今日, 光伏组件已安装 1000 块。 2. 因支架材料厂家不同, 部分材料配件未到场, 给安装带来一定的麻烦, 各个厂家都要用配套的螺丝。 3. 希望图纸尽快提供, 避免延误工期, 目前急需的图纸: 箱变基础图、开关站基础图、电缆走向图、桥架走向图、汇流箱位置图。 正衡监理 娄元帅 1. 现场安全不容忽视, 进入施工现场必须佩戴安全帽。要求总包相应的管理人员, 对现场的质量与安全进行严格把控, 在确保安全的情况下确保工程质量。 2. 现场仓库应配备消防灭火器。 3. 现场施工产生的垃圾 (主要是组件包装) 应做到随时打扫, 集中堆放, 按时清理。			

4. 安装临边防护设施工作要随彩钢瓦安装进度跟进，减少安全隐患。
5. 新进场施工人员必须进行三级安全教育且安全考试合格后，才能进入施工现场。
6. 新进场的施工人员安全技术交底要到位。
7. 务必督促设计院尽快提供图纸，以免延误工期。

主送单位	中广核联达新能源工程有限公司		
抄送单位	高邑县恒光新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.05.03

领世陶瓷有限公司厂房屋顶 19.8MWp 光伏发电项目

日期: 2017.05.02

[illegible]