

一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、现场施工情况：

- (1) 屋面加固完成 100%
- (2) 组件安装完成 65%
- (3) 夹具及轨道安装完成 100%
- (4) 设备基础开挖完成 40%

2、下周工作情况安排：

- (1) 组件安装完成 100%
- (2) 设备基础开挖及浇筑

3、需协调解决事项

(1) 需要业主方协调图纸情况，由于现场一直未收到设计院提供蓝图，只有电子版，造成施工过程中无法确定是否出现误差。

(2) 需要业主方对材料及时提供，现场材料未供全。

(3) 供货商材料到场后，未能及时提供材料的合格证及检验报告，造成我方无法对材料进行申报。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1、做好现场安全文明工作，再次强调，进入施工区域，必须戴好安全帽。

2、现场安全防护措施落实到位，尤其是动火安全。现场严禁抽烟，若厂区内无指定吸烟场地且如果全厂区内禁烟的话，则要抽烟必须出厂区。

3、天气炎热，现场应做好防暑降温措施，设应急药品，茶水桶等，合理安排工人上下班，避开高温时段，确保安全文明施工。

4、抓紧时间对项目资料进行完善，并且将现场材料到货情况及材料资料申报我方审批。

5、在施工过程中，要注意现场质量问题，在确保安全的前提下，质量一定要做到位。

三、业主方对 EPC 单位提出以下意见及要求：