

会 议 纪 要

(2017/02)

扬中天宇光伏系统有限公司江苏成城电气有限公司 1.5MW 光伏发电项目

监理周例会纪要

【会议时间】：2017 年 05 月 19 日

【会议地点】：大航集团会议室

【会议主持】：田大超（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）

【会议记录】：

2017 年 05 月 19 日下午 2:30，在江苏省镇江市扬中市新坝镇成城电气有限公司 1.5MW 屋面分布式光伏电站办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第二次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其他需解决事项，业主、监理对项目进度、质量、安全及资料等提出了相关要求。形成会议纪要如下：

一、总包单位对项目情况的汇报及需协调事项

1、现场施工情况：

- (1) 屋面加固完成 100%
- (2) 组件安装完成 65%
- (3) 夹具及轨道安装完成 100%
- (4) 设备基础开挖完成 40%

2、下周工作情况安排：

- (1) 组件安装完成 100%
- (2) 设备基础开挖及浇筑

3、需协调解决事项

(1) 需要业主方协调图纸情况，由于现场一直未收到设计院提供蓝图，只有电子版，造成施工过程中无法确定是否出现误差。

(2) 需要业主方对材料及时提供，现场材料未供全。

(3) 供货商材料到场后，未能及时提供材料的合格证及检验报告，造成我方无法对材料进行申报。

二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议

1、做好现场安全文明工作，再次强调，进入施工区域，必须戴好安全帽。

2、现场安全防护措施落实到位，尤其是动火安全。现场严禁抽烟，若厂区内无指定吸烟场地且如果全厂区内禁烟的话，则要抽烟必须出厂区。

3、天气炎热，现场应做好防暑降温措施，设应急药品，茶水桶等，合理安排工人上下班，避开高温时段，确保安全文明施工。

4、抓紧时间对项目资料进行完善，并且将现场材料到货情况及材料资料申报我方审批。

5、在施工过程中，要注意现场质量问题，在确保安全的前提下，质量一定要做到位。

三、业主方对 EPC 单位提出以下意见及要求：

1、要求施工单位及监理单位抓紧时间对资料进行整理，并且对资料进行完善，我方将不定期进行资料检查。

2、施工过程中，一定要注意人员安全，并且由于天气炎热，预防人员出现中暑情况。

3、施工单位要保证项目质量，并且要求监理单位对项目施工情况做到全方位的检查。

附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：扬中天宇光伏系统有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：镇江市新华电有限责任公司

编写：田大超

签发：

常州正衡电力工程监理有限公司
江苏省镇江市扬中市新坝镇镇江键达电气有限公司 1.71402MW 屋面分布式
光伏电站

2017 年 05 月 19 日