

会议纪要

(2017/01)

扬中天宇光伏系统有限公司江苏成城电气有限公司 1.5MW 光伏发电项目

监理周例会纪要

【会议时间】：2017 年 04 月 20 日

【会议地点】：大航集团会议室

【会议主持】：谢东林（监理方代表）

【参会人员】：详见会议签到表（参会人员名单）

【会议记录】：

2017 年 04 月 20 日下午 2:30，在镇江市成城电气有限公司 1.5MW 屋面分布式光伏电站办公室，由本工程项目监理方主持召开了工程第一次监理周例会。各参建单位相关人员参加会议。在会上施工单位汇报了本工程上周工作完成情况、下周工作安排及其他需解决事项，业主、监理对项目进度、质量、安全及资料等提出了相关要求。形成会议纪要如下：

一、总包单位对项目情况的汇报

1、现场安全管理

(1)、现场设专职安全员(持证上岗)日常巡查管理，发现安全问题现场处理。

(2)、针对危险性大的施工项目，编制相应的专项安全方案并报监理审核。

(3)、屋面作业设人员进出安全通道，屋面搭设专门的卸料平台，材料吊运上屋面先进行荷载分散。距离屋面边缘1.5-2.0m处，设警戒线，非必要情况严禁人员在此进行作业、逗留。

2、其他事项

(1)项目现场办公室、临时水电由总包下周在开工前全部准备到位。

(2)请业主方尽快对设计图纸进行评审，以便可以尽早用于正式施工。

二、项目监理部对施工单位作出以下要求：

1、加紧进行项目开工前的准备工作，积极落实人员、物料到位，尽快组织进场施工，并将开工前所需工程资料提交监理部审核。

2、施工质量必须符合设计及规范要求，至少提前24小时通知监理到场验收，上道工序未经验收通过，下道工序不得施工。现场发现问题如果一般质量问题半天至一天内完成整改，若重大质量问题必须立即整改。隐蔽工程未经监理现场验收通过，不得进行隐蔽作业，如擅自隐蔽作业，责任由施工方承担。

3、工程资料与工程施工同步，开工前所需的全套工程资料应在开工前就提交监理部审核，鉴于本项目实际情况，酌情时间延长到开工后一周再提交，逾期未能资料到位，将不予受理，不办理验收手续。

4、施工安全为工作的重中之重，屋面施工安全及电焊作业为本项目两大重要安全项，尤其要注意，上下进出屋面通道必须设置到位，安全牢固且稳定。现场焊接时必须做好防火防护措施。

5、进出现场必须戴安全帽，未戴帽就进场作业人员一经发现，按100元/人标准处罚，以照片为准。临时休息者必须远离直接作业场地，方可短暂停脱帽休息。

三、业主方对EPC单位提出以下意见及要求：

- 1、总包单位在组织具体施工时，应考虑天气、工期调整等因素，设置赶工措施，可增加劳力，适当延长作业时间加紧施工进度。
- 2、监理单位在收到施工图纸及前期相关资料后，尽快将监理规划、监理细则、安全细则等监理技术文件提交业主审核。
- 3、项目周报、日报由总包单位负责编制，监理单位审核，提交纸质及电子版本给业主查阅。

附 参会人员名单（详见签到表）

本期发至：

业主单位：扬中天宇光伏系统有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 单位：镇江市新华电有限责任公司

编写：田大超

签发：

