

会议纪要

编号: QDHYJL09-02

工程名称: 青岛海誉车辆机械有限公司一期 6MW 分布式屋顶光伏发电项目签发:

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017 年 5 月 29 日
会议主持人	郭小刚		
会议主题: 现场进度、质量、安全文明事宜			
本次会议内容: 建设单位: 1、要求施工单位增加劳动力, 加快进度, 确保工程顺利并网; 2、箱变施工中做好预留洞口的留置工作; 3、光伏组件板接地方法根据组件板进场后组件板的实际情况再共同确定; 4、电缆等设备材料进场后三方已对数量和质量等验收后共同签字确认, 施工单位承担保管责任; 5、2017 年 6 月 1 日组件开始分批发货, 要求施工单位组织好施工班组及时进行组件安装; 6、2017 年 6 月 9 日箱变到场, 要求施工单位在此之前做好基础并留有足够的养护时间; 施工单位: 1、2017 年 5 月 29 日箱变开挖完成, 垫层浇筑完成, 5 月 30 日底圈梁模板安装完成, 6 月 1 日成型; 2、2017 年 6 月 3 日完成至开关站的电缆敷设; 3、2017 年 6 月 4 日完成逆变器、汇流箱的安装工作; 4、2017 年 6 月 5 日桥架全部进场; 5、根据现场实际情况和工期目标, 增加劳动力和组织好现场施工, 确保工程进度。 6、对于已进场并签收的材料和设备组织人员进行 24 小时看护, 每天下班前清点数量进行确认;			



监理单位:

1、今日气温较高,要求施工单位项目部做好现场施工人员的防暑降温工作,合理调整施工作业时间和准备好现场防暑降温物品;

2、要求各单位做好现场安全文明工作,施工现场禁烟、佩戴安全帽;



主送单位	山东军辉建设集团有限公司		
抄送单位	即墨市正翔新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年5月29日

注会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

第二次土地例会 会议签到表

日期: 2017.05.29

[illegible]