

会议纪要

工程名称：齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHL-YTJX-HY-003

签发人：

梅波

会议地点	现场会议室	会议时间	2017.5.24
会议主持人	梅波		
会议主题：齐河运泰机械园区工程质量、施工进度及外线工程工地会议			
本次会议内容：			
各施工单位注意施工现场安全文明施工，临时用电安全，具体会议内容如下			
1. 施工单位本周完成工程量			
1) 1#厂区屋面夹具、龙骨安装完成 100%，组件安装 50%，安全围挡已完成			
2) 2#厂区屋面夹具、龙骨安装完成 95%，组件安装 60%，安全围挡已经完成			
3) 箱逆变基础、预制舱基础完成 30%			
2. 施工单位下周计划工程量			
1) 下周 1#、2#组件安装完成 100%。			
2) 各班组增加工作人员提高工作进度，质量零差错			
3) 箱逆变基础、预制舱基础完成 100%。			
质量问题：			
1、屋面龙骨施工时发现有螺丝松的的现象，施工人员需进行全面检查，确保不再出现类似情况。			
施工方提出问题：			
1、外线路径未确定。			
2、10KV 站用电变压器位置未确认。			
3、开关站至10KV 顶管线路待确定。			

常州正衡电力工程监理有限公司

1. 施工现场注意临时用电安全。
2. 合理安排人员，保证施工进度。
3. 各施工单位保证资料完善，上报施工月报，施工周报。
4. 施工过程中严格遵守验收规范，强制性条文，保证施工质量。
5. 灭火器，安全标示一定到位
6. 施工作业完成后清理现场。

主送单位	齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MW 分布式光伏发电项目 施工项目部		
抄送单位	齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MW 分布式光伏发电项目 业主项目部		
发文单位	齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MW 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2017.5.24

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]