

会议纪要

工程名称：齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MW 分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-YTJX-HY-005

签发人：梅波

会议地点	现场会议室	会议时间	2017.06.16
会议主持人	梅波		
会议主题：工作安排、消缺、安全及资料事宜			
本次会议内容： 建设单位： 1、施工人员较少，要求增加施工人员，争取早日完成剩下工程。 2、施工资料尽快补充完善。 3、做好安全文明施工工作，进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业做好安全措施，系好安全带。 4、设备已带电运行，要求总包加强管理，做好安全警示标志 监理单位： 1、每天做好并网后的运行检查工作，检查设备的运行情况。 2、组织人员抓紧施工，资料尽快完善整理。 3、要求消缺工作及时跟进。 4、设备已带电运行，要求做好警示标志，进入现场必须佩戴安全帽，高空作业必须做好安全措施，系好安全带。 5、对所留施工垃圾尽快清理，保证现场卫生，做好现场安全文明工作。 总包单位： 上周工作情况如下： 1、并网后设备运行正常 2、设备监控调试正在进行。			

下周工作计划:

- 1、加快剩余尾工的施工工作
- 2、每天检查并网后设备的运行情况
- 3、施工资料尽快整理、完善。
- 4、消缺工作及时跟进:

要求事项:

- 1、要求施工单位对剩余尾工尽快施工,保证按时完成剩余工作。
- 2、要求施工单位安排人员,对有缺陷部分及时进行消缺处理。
- 3、现场垃圾要及时清理,保证现场卫生,做好现场安全文明工作,保证工作人员施工安全。

主送单位	齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MW 分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MW 分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017.06.16

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

