

会 议 纪 要

工程名称：齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHYL-YTJX-HY-002

签发人：

会议地点	现场会议室	会议时间	2017.05.18
会议主持人	梅波		
会议主题：运泰机械项目外线、并网手续、设备到货、站内施工进度			
本次会议内容： 本次会议为运泰机械项目外线、并网、设备到货站内施工进度，业主方、总包方及我方通过对项目的外线、并网和站内施工进度进项梳理，具体会议内容如下 齐河乐叶光伏能源有限公司 1、外线设计：施工图已完成。 2、外线施工合同：初定德州供电局三产公司，正在报价，总包方于 5 月 25 日前签订合同。 3、外线采购：电缆由总包方自己采购，5 月 19 日完成采购，6 月 2 日到货，其余设备由德州供电局采购，目前正在报价，于 5 月 23 日之前完成全部采购工作（计量表和断路器务必落实） 常州正衡电力工程监理有限公司 1. 施工现场注意临时用电安全。 2. 合理安排人员，保证施工进度。 3. 各施工单位保证资料完善，上报施工月报，施工周报。 4. 施工过程中严格遵守验收规范，强制性条文，保证施工质量。 5. 灭火器，安全标示一定到位 6. 施工作业完成后清理现场。			
主送单位	齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MW 分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MW 分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017.05.18

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



签到表

编号: QHLYYT-JI-01

[illegible]