

会议纪要

编号: YHWJ-ZHJL-01

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

签发: 薛步财

会议地点	现场办公室	会议时间	2017 年 04 月 17 日
会议主持人	位钦亮		
会议主题: 第一次工地会议			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 会议由建设单位主持召开, 各参建方分别介绍本项目派驻施工现场的组织机构人员及工作分工; 建设单位介绍工程开工准备情况, 施工单位汇报施工准备情况; 建设单位和监理单位对施工准备工作情况提出意见和要求, 明确工地召开监理例会的时间、地点及主要参加会议人员。 建设单位: 1、本工程由常州正衡电力工程监理有限公司监理, 施工单位由天津中能投能源科技有限公司和山东军辉建设能源集团有限公司共同承包本项目工程施工, 煤炭工业济南设计研究院有限公司设计。 2、工程现场验收以监理单位为主, 建设单位协助配合。 3、在施工过程中工程资料施工单位要上报一份原始资料报监理单位, 便于对工程了解及掌握。 4、设计图纸将有所变更, 将邀请设计单位进行技术交底, 施工单位在接到图纸后要抓紧时间编制并上报施工组织设计和各专项施工方案。 监理单位: 1、施工单位的相关前期资料要抓紧时间进行上报审查, 以免影响施工进度。 2、施工项目部质量控制体系、安全控制体系人员确定后, 人员不得随便变动, 若有变动必须经过监理单位和建设单位认可同意, 项目部管理人员要保证到岗率。 3、在施工过程中项目部管理人员要保证到岗, 工程验收要在自检的基础上由专职质检员签字认可后上报监理验收。			

4、每次监理例会施工单位需上报本周的工作内容、下周计划工作内容和存在的问题及问题整改情况。

5、工地监理例会每周召开一次，会议时间定于每周五下午两点，地点在工程现场会办公室，相关参建单位的主要管理人员、技术人员都要参加。如不能及时到场参加提前说明。

主送单位	菏泽宇电新能源有限公司		
抄送单位	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年04月17日

第一次会议纪要 2017.04.17 会议签到表

[illegible]