

会议纪要

编号: YHWJ-ZHJL-03

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

签发: 薛生财

会议地点	现场办公室	会议时间	2017 年 04 月 24 日
会议主持人	薛生财		
会议主题: 对现场施工存在的安全、质量问题进行讨论			
上次会议问题落实情况: 已全部落实			
本次会议内容: 监理单位: 1、经过讨论,工地会议由原先的每周的周五下午两点改为每周的周一下午五点。 2、总包单位需要及时准备前期资料,包括施工组织设计、施工进度计划、单位资质、施工专项方案、应急预案、安全文明施工、质量管理制度、施工安全管理、风险控制方案、工程质量验评划分、主要管理人员、特种人员资质、强制性条文、质量通病防治措施、测量仪器、主要及大型施工机械等。 3、总包单位管理人员需要加大对现场的管理,严格要求施工人员标准作业,把控好施工质量。 4、管理人员督促好现场工人做好安全工作,文明施工,禁止工人临边倚靠,对新进工人进行安全培训,并不定期对施工现场进行安全检查。 5、根据合同要求屋面施工作业上下通道为之字型梯,总包单位需要立即做好整改措施。 业主单位: 1、总包单位需要每天向业主上报施工日志,内容包括现场施工人员数量、现场施工进度、工作计划,并附上每日施工的工程照片,没有发送施工日报的以 200 元/次罚款。 2、总包单位必须跟进好材料设备的进场计划,督促好材料设备能够及时到			

场，并保管好材料设备的合格证、出厂质量检验报告的相关证件。

3、屋面每天施工完成后必须立即清理产生的施工垃圾，保证屋面环境良好，务必做到“工停、料净、场地清”。

总包单位：

1、本周完成的主要工作：压扁胶排车间配重基础浇筑完成 1482 个，累计完成 1892 个（共 1892 个）；退火车间配重基础浇筑完成 2180 个，累计完成 2180 个（共 3648 个）。退火车间配重基础测量放线完成 70%，累计完成 100%，料场车间配重基础测量放线完成 100%。光伏电缆进场 5000 米，累计 50000 米，完成 50%。光伏电缆进场 50000 米，完成 50%。支架材料进场 35%，累计进场 50%。

2、下周计划完成的主要工作：退货车间和料场车间的配重浇筑浇筑完成，拉丝车间配重基础测量放线完成，1#生产车间支架安装完成 50%，支架材料进场 50%，光伏电缆进场 50000 米。

3、本周落实的问题：无。

主送单位	菏泽宁电新能源有限公司		
抄送单位	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 04 月 24 日

附件：

2017年04月24日 会议签到表

[illegible]