

会议纪要

编号: YHWJ-ZHJL-04

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

签发: 薛生财

会议地点	现场办公室	会议时间	2017 年 05 月 02 日
会议主持人	薛生财		
会议主题： 对现场施工存在的安全、质量问题进行讨论			
上次会议问题落实情况： 已全部落实			
本次会议内容：			
监理单位：			
1、现场施工通道仍然是采用钢爬梯，没有进行整改，总包单位必须立即整改，安全问题不能忽视。			
2. 工人现场施工佩戴安全帽不积极，总包方管理人员需要加强督促，做好安全工作。			
3、屋面施工垃圾没及时清理，存在堵塞下水道的隐患，已经遭到厂方人员投诉。			
4、人员安全教育培训、安全技术交底没进行，总包单位需要抓紧落实。			
5、前期开工资料以及施工进度资料安排专业人员完善。			
6、配重基础浇筑时将表面抹平，预埋件控制好尺寸，对存在质量问题的配重基础安排人员进行修复。			
7、支架在、组件安装要求做到横平竖直，对于超出设计要求的进行调整，部分支架螺母安装没有紧固。组件安装时，组件表面禁止防止任何物品。			
业主单位：			
1、总包单位管理人员必须做好安全管理工作，不能以工期进度滞后赶工期而忽略安全问题，安全问题必须落到实处，对于存在的安全隐患必须整改。			
2、总包单位尽快督促落实电气设备基础图纸，尽快展开逆变器、开关站及SVG 基础的开挖工作。			

3、总包单位督促设计院完成逆变器、开关站、SVG 电气设备图纸，跟踪好直流汇流箱、直流电缆和交流电缆进场工作。

总包单位：

1、本周完成的主要工作：1#生产车间支架安装完成 20%，组件吊装完成 1456 块，累计完成 1456 块（共 3714 块）。2#生产车间支架安装完成 50%，组件吊装完成 1404 块，累计完成 1404 块（共 1936 块）。退火车间配重基础浇筑完成 1468 个，累计完成 3648 个（共 3648 个）。料场车间配重基础浇筑完成 1171 个，累计完成 1171 个（共 3116 个）。拉丝车间配重基础测量放线完成 100%。支架材料进场 20%，累计进场 70%。

2、下周计划完成的主要工作：料场车间配重基础浇筑完成 1945 个，拉丝车间配重基础浇筑完成 500 个。1#生产车间支架安装完成 70%，组件安装完成 30%，2#生产车间支架安装完成 60%，组件安装完成 30%。完成逆变器、开关站、SVG 基础。

3、逆变器、开关站、SVG 基础图纸已经在督促设计院尽快完成，预计下周将完成。

主送单位	菏泽宇电新能源有限公司		
抄送单位	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 05 月 02 日

附件：

2017年05月02日 会议签到表

[illegible]