

会议纪要

编号: YHWJ-ZHJL-07

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

签发: 薛生财

会议地点	现场办公室	会议时间	2017 年 05 月 22 日
会议主持人	薛生财		
会议主题: 对现场施工存在的安全、质量问题进行讨论			
上次会议问题落实情况: 已全部落实			
本次会议内容: 监理单位: 1、现场部分配重基础出现开裂情况,已多次口头提醒和通过监理通知单要求总包单位对其进行修复,但是贵方总是消极对待,特此对贵单位进行了罚款通知。 2、拉丝车间预埋螺杆之间尺寸较大,超出设计范围,底座安装困难,需要及时修复处理,避免影响后续的支架安装进度。 3、现场支架、组件安装质量不理想,安装倾角、横平度超出安装要求,组件阵列横向出现弧形、锯齿形,组件平面出现波浪形。 4、支架接地焊接钢筋搭接面较小,焊接时出现断续、不连贯,需要对不连贯处进行补焊,对搭接面积小的增加钢筋搭接。 业主单位: 1、对于监理提出的屋面支架和组件安装存在的质量问题较多,希望总包单位的人员能够引起重视。 2、对于屋面支架和组件安装质量较差的人员重新进行技术交底,尽量使更多的人员能够高效的完成工作。 3、总包单位要严抓安全问题,不能因为赶进度而忽略了安全的重要性,对于在施工过程中存在严重违反安全纪律的要严肃处理。 总包单位:			

1、本周完成的主要工作：1#生产车间支架安装完成 10%（累计完成 100%），组件安装完成 580 块（累计完成 3652 块），汇流箱安装完成 11 台（共 11 台），支架接地焊接完成 20%，组件串线 40%。2#生产车间支架接地完成 20%。压扁胶排车间支架安装完成 20%（累计完成 100%），组件安装完成 1024 块（累计完成 1936 块），组件接地完成 30%，汇流箱安装完成 6 台。退火车间支架安装完成 20%（累计完成 90%），组件安装完成 1834 块（累计完成 1834 块）。料场车间支架安装完成 45%（累计完成 80%），组件安装完成 1408 块（累计完成 1408 块）。拉丝车间支架安装完成 5%。组件进场 912 块（累计进场 15212 块），1#箱变基础混凝土浇筑，SVG、开关站基础开挖完成，破除厂区内电缆过路段路面，1#、2#生产车间和压扁胶排车间、退火车间屋面下底面电缆桥架安装完成，3 个发电单元箱逆变就位完成。

2、下周计划完成的主要工作：1#、2#生产车间和压扁胶排车间组件、支架接地完成，组串到汇流箱光伏电缆敷设完成；退货车间和料场车间支架、组件安装完成；拉丝车间支架、组件安装累计完成 80%；汇流箱到箱变的电缆敷设完成，SVG 基础浇筑完成，SVG、开关站预制舱、一次设备、二次设备进场，。

主送单位	菏泽宁电新能源有限公司		
抄送单位	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 05 月 22 日

2017年05月22日 会议签到表

[illegible]