

会议纪要

编号: YHWJ-ZHJL-08

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

签发: 薛生财

会议地点	现场办公室	会议时间	2017 年 05 月 30 日
会议主持人	薛生财		
会议主题: 对现场施工存在的安全、质量问题进行讨论			
上次会议问题落实情况: 2#生产车间光伏电缆放线未完成, 开关站预制舱、一次设备、二次设备未进场。			
本次会议内容: 监理单位: 1、光伏电缆敷设时, 禁止蛮力拉拽, 对于有损伤的电缆必须更换。 2、光伏电缆放线完成要求全部进入桥架, 电缆从桥架出线孔穿过必须穿管至组件 (或汇流箱), 光伏电缆禁止随地丢弃, 电缆绑扎时保持一致。 3、直流电缆、交流电缆敷设时做好标记, 标明起点和终点, 并在电缆端部缠绕胶带保护。 4、光伏电缆接线时, 禁止电缆裸露在外; 压接线鼻子时, 必须牢固、可靠, 禁止出现破损。 业主单位: 1、总包单位尽快沟通各电气设备生产商, 确定开关站预制舱、SVG、一次设备、二次设备进场时间。 2、安排人员进行外线施工, 挖电缆沟和户外预付款计量柜基础, 挖户外预付款计量柜基础时, 必须探挖。 3、屋面施工垃圾要及时清理干净, 下水管堵塞遭到厂方业主投诉, 请总包单位安排人员解决。 总包单位: 1、本周完成的主要工作: 1#生产车间支架接地焊接完成 80% (累计完成 100%), 组件接地完成 100%, 汇流箱光伏电缆放线完成 11 台 (共 11 台); 2#生			

产车间支架接地完成 30% (累计完成 50%), 电缆桥架支墩砌筑完成 100%, 电缆桥架安装完成 100%, 组件接地、组件串线完成 40%; 压扁胶排车间组件接地完成 70% (累计完成 100%), 电缆桥架安装完成 100%, 支架接地完成 35% (累计完成 35%), 汇流箱光伏电缆放线完成 4 台 (累计完成 4 台, 共 6 台); 退火车间支架安装完成 10% (累计完成 100%), 组件安装完成 1290 块 (累计完成 3124 块, 共 3124 块); 料场车间支架安装完成 20% (累计完成 100%), 组件安装完成 1298 块 (累计挖槽 2706 块, 共 2706 块), 组件串线完成 60% (累计完成 60%), 电缆桥架支墩砌筑和安装完成 100%; 拉丝车间支架安装完成 55% (累计完成 60%), 组件吊、装散料完成 868 块 (累计完成 868 块, 共 1848 块), 组件安装完成 198 块 (累计完成 198 块, 共 1848 块); 汇流箱到箱逆变的 $2 \times 70\text{mm}^2$ 直流电缆放线完成 (共 46 根), 汇流箱端 $2 \times 70\text{mm}^2$ 直流电缆接线端子完成 1#生产车间、压扁胶排车间和料场车间 (共 25 个, 共 46 个), 开关站、SVG 基础完成 100%, 过路段电缆沟开挖、预埋管完成 100%。

2、下周计划完成的主要工作: 1#、2#生产车间、退火车间、压扁胶排车间完成光伏电缆敷设、绑扎, MC4 接头制做完成, 汇流箱端光伏电缆接线完成; 料场车间光伏电缆敷设完成 4 台汇流箱; 拉丝车间完成支架、组件安装; $2 \times 70\text{mm}^2$ 直流电缆箱逆变端接线完成, $3 \times 95\text{mm}^2$ 交流电缆敷设完成; 开关站预制舱、SVG 进场并完成吊装, 一次、二次设备进场、就位完成, 外线电缆沟开挖和计量柜基础完成。

3、本周末未完成的工作: 2#生产车间光伏电缆放线未完成, 开关站预制舱、一次设备、二次设备未进场。

主送单位	菏泽宁电新能源有限公司		
抄送单位	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 05 月 30 日

附件：

2017年5月30日 会议签到表

[illegible]