

会议纪要

编号: YHWJ-ZHJL-12

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

签发: 薛生财

会议地点	现场办公室	会议时间	2017年06月19日
会议主持人	薛生财		
会议主题: 并网准备工作情况进行讨论			
上次会议问题落实情况: 已全部落实			
本次会议内容: 监理单位: 1、并网前组织相关管理人员对现场进行初步验收,提出各自的意见进行讨论,并安排人员对存在的问题进行整改。 2、自检开关柜一次二次设备接线导通、牢固、可靠,开关灵活准确,并启动主控设备试运行,检查接线正确 3、提前通知一次、二次、箱逆变、计量柜厂家技术人员到现场配合进行并网验收,协助提前查出不合格的项目并整改,确保并网验收能一次通过。 业主单位: 1、检查并网准备资料齐全,包括开关柜、箱逆变、交流电缆等合格证、出厂报告和电气试验资料。 2、检查消防、安全设施准备齐全,警示标语齐全,设备命名正确。 总包单位: 1、本周完成的主要工作:2#生产车间屋面电缆桥架盖板安装 70% (累计完成 100%)。退火车间 MC4 接头制做完成 20% (累计完成 100%), 光伏电缆绑扎完成 70% (累计完成 100%), 电缆桥架盖板安装完成。料场车间电缆桥架安装完成 100%, 支架接地焊接完成 30% (累计完成 30%)。拉丝车间直流汇流箱光伏电缆接线、绑扎、MC4 接头制做完成 100%, 组件、支架接地完成 100%。压扁胶排车间和拉丝车间屋面上采光窗的钢梯安装各完成 8 个。支架材料进场 15%, 累计进场 85%。			

2、下周计划完成的主要工作：接受供电公司并网验收；屋面支架接地和主接地网完成，垃圾、材料清理完成，光伏区消缺以及附属工程完成，如设备安全围栏制做、电缆标识桩埋设和设备、电缆挂牌。

主送单位	菏泽市电新能源有限公司		
抄送单位	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年06月19日



