

会议纪要

编号: YHWJ-ZHJL13

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

签发: 薛生财

会议地点	现场办公室	会议时间	2017 年 06 月 26 日
会议主持人	薛生财		
会议主题: 对并网存在的质量、安全问题整改进行讨论			
上次会议问题落实情况: 已全部落实			
本次会议内容: 监理单位: 1、开关柜内检查一次、二次设备开关灵活、准确, 紧固件完好、齐全; 开关柜电气“五防”装置, 齐全、灵活可靠; 电气联锁接点接触紧密, 导通良好; 动触头与静触头接触紧密、可靠。 2、检查开关站后台操作指令下达后, 开关柜能及时准确执行分闸、合闸命令, 能够远程操控。 业主单位: 1、对供电公司第一次并网验收时提出的整改问题进行复查, 确定整改项符合验收要求, 不合格项立即安排相应的人员整改。 2、总包单位联系开关柜、箱逆变技术人员到场配合第二次并网验收, 验收通过后各方人员听从供电公司调度指挥, 进行合闸倒送电。 总包单位: 1、本周完成的主要工作: 1#生产车间女儿墙主接地网焊接完成 100%。退火车间支架接地完成 100%, 组件接地完成 100%。料场车间支架接地完成 70% (累计完成 100%), 女儿墙主接地网完成 100%。1#、2#生产车间监控安装完成; 并网验收存在的问题整改: 压板标签已经更换, 安全工器具合格证齐全, 开关柜接线标识牌已经重新制做, 一次、二次设备已经检查封堵完成, 一次设备接地排螺丝已经紧固。			

2、下周计划完成的主要工作：清理屋面多余的材料和垃圾，支架、组件质量消缺。组件水洗系统安装，直流电缆挂牌，设备和设备基础防火封堵。设备基础安全围栏安装，电缆标识桩埋设。

主送单位	菏泽宁电新能源有限公司		
抄送单位	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年06月26日

附件：

2017年06月26日 会议签到表

[illegible]