

会议纪要

编号: YHWJ-ZHJL-15

工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

签发: 薛生财

会议地点	现场办公室	会议时间	2017 年 07 月 10 日
会议主持人	薛生财		
会议主题: 对后期工程质量问题消缺、没完成的工程和竣工资料完成情况进行讨论			
上次会议问题落实情况: 工程竣工资料未完成			
本次会议内容:			
监理单位:			
1、现场支架、组件安装一定要按照相关规范规定整改，保证质量符合要求。			
2、汇流箱、箱逆变、开关柜等相关电气设备要每日都按人员巡视，检查电气设备运行正常。			
3、工程已经并网完成，总包单位需尽快完成竣工资料，并上报、组织相关单位进行竣工验收。			
4、现场施工整改时，高温时段禁止施工，做好相关安全防护措施，避免出现中暑现象。			
业主单位:			
1、对现场需要整改的事项尽快安排工人整改。			
2、安装合同要求的安装雨棚和组件水系统尽快安排完成，2#生产车间、压扁胶排车间和拉丝车间的防水也要尽快安排。			
3、工程已并网成功，监理单位和总包单位需尽快完成工程竣工资料，并组织竣工验收和工程移交。			
总包单位:			
1、本周完成的主要工作：3 个箱逆变基础和开关站、SVG 基础安全围栏安装完成。箱逆变到开关站监控通讯线熔接光缆完成，屋面光伏区和箱逆变的监控安装完成，总计安装完成 15 个监控探测器安装和开关站 2 个监控探测器接线完成，调试后台监控完成。2#生产车间、压扁胶排车间和拉丝车间生锈支架刷防			

锈漆、银粉漆。汇流箱体进出线孔用防火泥封堵完成，支架、组件质量消缺完成 60%。

2、下周计划完成的主要工作：汇流箱雨棚安装完成，清理完成箱逆变基础的泥土并完成防火封堵，箱逆变基础和开关站基础完成通风口百叶窗安装完成。屋面桥架穿墙孔封堵完成，完成组件水洗系统。2#生产车间、压扁胶排车间和拉丝车间屋面北坡防水卷材铺设完成。

主送单位	菏泽宁电新能源有限公司		
抄送单位	天津中能投能源科技有限公司、山东军辉建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 07 月 10 日

2017年07月10日 会议签到表

[illegible]