

会议纪要

工程名称：郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目

编号：2017-002

签发：杨铃铃



会议地点	项目部	会议时间	2017 年 4 月 30 日
会议主持人	杨铃铃		
会议主题：安全例会			
参加检查人员：晁福建 于延祥 李庆林			
本次会议内容： 本次会议为安全、质量、进度会议，总包方、监理方及我方通过对现场整体进度、质量及安全检查，发现存在部分问题，请贵方对发现的问题及时解决，并对后期并网手续等提前准备跟进。 正衡监理：杨铃铃 1、现场不正确佩戴安全帽现象严重，必须正确佩戴安全帽； 2、屋面处存在烟头，施工现场严禁吸烟； 3、现场处于城乡结合处，要求贵方增加安全保卫，防止材料丢失； 4、屋面存在大量组件拆箱后塑料薄膜及纸箱，要求贵方及时将拆箱后薄膜及纸箱清理，现场做到每日“工完料尽场地清”。 5、吊装组件及轨道材料等必须分散在屋面，不允许随意乱放乱堆。人员不得集中在屋面一处，吊装至屋面材料及时分散 6、采光带未做安全防护措施，防止坠落事故发生。 7、吊车施工时周围拉好警戒线，起重臂下严禁站人。 业主方意见： 1、组件安装时，必须按照规范施工，接地必须按照厂家要求进行接地连接； 2、组件安装时，严禁施工人员踩、随意放置组件，搬运组件时，不得单人背，要求两人一起搬运，禁止将施工工具放置组件上以及其它对组件会产生破坏的行为。			

3、导轨施工时，必须保证螺丝压紧，导轨、垫片螺母按照设计要求进行施工； 4、组件及导轨安装必须牢固可靠； 5、节后及时组织图纸评审，及对接电力系统，进行并网手续对接，提前准备材料；外线 6、要求贵方及时将设计最终确认图纸发至我方及监理处，并督促设计院及时出施工图； 8、对已经签订合同的一次、二次及其他设备，要求贵方及时跟进督促，并将生产进度及时反馈至我方； 7、考虑到五一过节及 6.30 并网工期较紧，要求本项目施工时“保安全，抓质量，抢进度”。			
主送单位	郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目总包方		
抄送单位	郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目业主方		
发文单位	郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目监理部	发文时间	2017 年 4 月 29 日

