

会议纪要

工程名称：郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目项目

编号： 2017-005

签发：

会议地点	项目部	会议时间	2017 年 5 月 26 日
会议主持人	王相争		
会议主题：安全专项检查			
参加检查人员： 于延祥 王相争 焦玉占 李庆林 杨铃铃			
本次会议内容： 本次会议为返乡创业园项目外线，并网，设备到货，站内施工进度会议，总包方业主方及我方通过对项目外线，并网和站内施工的进度进行梳理，会议内容如下 外线 督促外线施工于 6 月 1 日开工，6 月 5 日完工。 设备到货情况 1 开关柜： 一期：5 月 28 到厂 二期 5 月 30 日到厂 2 箱变： 一期二期 5 月 29 日到场 3 一，二次预制舱一期，二期 5 月 26 到厂 4 二次设备 5 月 26 到厂 5 SVG 一期，二期 5 月 26 到厂 站内施工			
序号	项目	时间	备注
1	接地扁铁，电缆桥架安装，汇流箱安装	5 月 28 号之前完成	
2	汇流箱到箱逆变电缆敷设	5 月 28 号之前完成	
3	箱逆变到开关柜电缆敷设	5 月 28 号之前完成	

4	开关柜接线安装	5月31号之前完成	
5	设备实验调试	6月4、5、6、7、日	
6	出实验、调试报告	6月8、9、10日	
7	电力局初验	6月11日	
8	电力局复验	6月14日	
9	申请地调初验	6月15日	
10	地调启动验收	6月17日	
11	启动反送电	6月22日	
12	二期桥架	6月26、27、28	
13	汇流箱	6月26、27、28	
14	光伏电缆敷设	6月26、27、28	
主送单位	郓城县返乡创业园一期5.9MW分布式项目施工项目部		
抄送单位	郓城县返乡创业园一期5.9MW分布式项目业主项目部		
发文单位	郓城县返乡创业园一期5.9MW分布式项目监理项目部	发文时间	2017年5月26日

_____会议签到表

[illegible]