

会议纪要

编号: 002

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体项目

签发: 李维军

会议地点	于都一期项目综合楼会议室	会议时间	2017年5月19日
会议主持人	张金星		
会议主题: 监理例会			
本次会议内容: 一、建设单位 1、施工资料应与施工进度同步, 尽快报审我方与监理方, 需要试验 (检测) 的材料要尽快落实送检。 2、现场施工人员不要在现场谈论土地征赔问题, 以免影响后续土地征赔事宜。 3、施工方要做好人员机械分配工作, 不能影响我施工进度。 二、监理单位 1、现场个别施工人员存在未佩戴安全帽入场施工情况, 要求施工方召开每日班前会议做好安全教育工作。 2、现场施工发生土地纠纷时, 施工人员切勿与村民发生冲突, 应及时通知业主协调处理。 3、光伏浇筑桩振捣棒不满足施工需要, 施工方增加机械设备, 保证工程质量。 4、现场应规范施工, 做好技术交底工作。 5、确定监理例会于每周五下午 2 时 30 分在一期项目综合楼会议室召开, 若有变更将提前通知。 6、监理例会总包方应通知各分包负责人以便更好的商讨实际施工情况。 三、总包单位 1、请业主方确认现有征地最终完整范围, 以免影响后续施工安排。 2、由于我方材料陆续进场, 为避免对征地产生不良影响, 我方不方便出面租用场地, 请业主方协调解决材料堆放场地问题。 3、主变预计下月初到场, 升压站正按要求有序施工, 暂不影响施工进度。			

另附：会议签到表

主送单位	于都中设国联新能源有限公司工程项目部 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司工程项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部		
项目章			
	发文时间	2017年5月19日	

