

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: 006

签发: 张金星

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体化项目

会议地点	一期综合楼会议室	会议时间	2017 年 6 月 16 日
会议主持人	张金星		
会议主题: 监理例会			
本次会议内容: 一、建设单位 1、要求各方尽快对质监站检查出的问题进行整改回复。 2、各方要尽快完善工程资料。 二、监理单位 1、设备材料到场要安全卸车, 现场要有专人负责。 2、施工方应尽快将设计交底和图纸会审记录报审。 3、集电线路施工资料及相关图纸要尽快上报。 4、要求总包方尽快将质监站所提出的问题整改后报予我方复查。 三、总包单位 1、预计本月 22 日完成开关站设备调试, 初步具备验收条件。 2、下周光伏 2 区组件安装完成 171 个阵列, 并完成其相关电气设备安装。 3、省电力质监和市电力公司下周进行检查, 完成其相关资料。 另附: 会议签到表			

主送单位 于都中设国联新能源有限公司工程项目部 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司工程项目部			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部		
项目章			
		发文时间	2017 年 6 月 16 日



监理例会 会议签到表

[illegible]