

会 议 纪 要

编号：009

签发：刘元

工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目

会议地点	总包项目部	会议时间	2017 年 7 月 7 日
会议主持人	刘 元		
会议主题：监理例会			
本次会议内容：			
一、建设单位			
1、预计 7 月 20 日左右省能源局委托人现场检查，要求施工方加快施工进度。			
2、要求总包方加快完成设计图纸便于现场施工。			
3、施工方要人员机械配置要满足现场实际需求，加快光伏区施工。			
二、监理单位			
1、现场施工要与施工资料同步，进场材料设备必须报验。			
2、现场施工一定按图纸设计及要求，按照相关规范施工。			
3、隐蔽工程必须经我方验收合格后才能进行下一道工序。			
4、目前工期紧张，望施工方认真负责，我方也监帮结合，完成进度要求的同时也做到保质保量。			
5、天气高温总包方要做好防暑措施。			
6、现场施工、工人宿舍临时用电再次强调规范使用，我方不定时检查。			
7、总包方要做好安全教育，不得马虎，要对施工人员树立良好安全意识。			
三、总包单位			
1、小学北支架已安装完成、组件、汇流箱、逆变器安装也接近尾声，电缆敷设、接地系统、箱变基础正在紧张进行中。			
2、砖厂北新增土地 30 亩左右，实际可用 26 亩左右；石料厂东北角山坡新增 70 亩，实际可用 25 亩左右，望业主及监理协调土地新征工作。			
3、监理检查发现的问题我方会及时整改后报予复查，同时我方也加强自身管理提高工程质量。			

另附：会议签到表			
主送单位		于都中设国联新能源有限公司工程项目部 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司工程项目部	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部		
项 目 章			
		发文时间	2017 年 7 月 7 日

监理例会 会议签到表

单位	姓名	职务/职称	电 话
建设单位	陈新星		13771149102
监理单位	李中	学理	18952150777
	刘元	监理	15170147520
施工单位	刘鹏亮	十一科技	18751559397
	史付青	施工队	13901496575

