

# 会 议 纪 要

编号: 010

签发:

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体化项目

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |      |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 总包项目部                                                                               | 会议时间 | 2017 年 7 月 14 日       |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 李士中                                                                                 |      |                       |
| 会议主题: 监理例会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |      |                       |
| <p>本次会议内容:</p> <p>一、建设单位</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、总包方要按时上报项目周报, 体现施工进度与施工计划。</li> <li>2、总包方土地清表要紧密配合我方土地征赔进行。</li> <li>3、天气高温, 现在要配备防暑药品和采取相关措施。</li> </ol> <p>二、监理单位</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、要求总包方以书面方式上报下周工作计划与工作安排。</li> <li>2、桩基础标高点位要尽量避免偏差, 桩基础混凝土浇筑质量要保证。</li> <li>3、现场要按照图纸设计及规范要求施工。</li> <li>4、要求总包方对新进场工人进行安全工作交底, 确保安全施工。</li> </ol> <p>三、总包单位</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、小学北光伏区现有土地组件安装完成、两个箱变基础浇筑完成、砖厂北光伏区完成 108 个阵列。</li> <li>2、砖厂北土地清表将配合业主方进行, 松树林砍伐后堆放问题需要各方协商。</li> <li>3、料场东北角因坟地问题先暂时放下, 将抓紧砖厂施工。</li> <li>4、我方将调整工人作息时间, 采取相关防暑措施。</li> <li>5、下周将完成砖厂北施工和箱变设备安装。</li> </ol> <p>另附: 会议签到表</p> |                                                                                     |      |                       |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 于都中设国联新能源有限公司工程项目部<br>信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司工程项目部                                 |      |                       |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部                                                                 |      |                       |
| 项目章                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |      | 发文时间: 2017 年 7 月 14 日 |



# 监理例会

# 会议签到表

| 单位   | 姓名  | 职务/职称 | 电话          |
|------|-----|-------|-------------|
| 建设单位 | 陈新星 |       | 13771149102 |
|      | 张永峰 |       |             |
|      |     |       |             |
|      |     |       |             |
|      |     |       |             |
|      |     |       |             |
|      |     |       |             |
|      |     |       |             |
| 监理单位 | 李坤  |       | 18952150777 |
|      | 刘元  |       | 15170147520 |
|      |     |       |             |
|      |     |       |             |
|      |     |       |             |
| 施工单位 | 舒开磊 |       |             |
|      | 周永富 |       | 15251623009 |
|      | 史俊彦 |       | 13901496575 |
|      |     |       |             |
|      |     |       |             |
|      |     |       |             |
|      |     |       |             |
|      |     |       |             |
|      |     |       |             |
|      |     |       |             |
|      |     |       |             |
|      |     |       |             |

