

会议纪要

编号: 012

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体化项目

签发:

会议地点	总包项目部	会议时间	2017年8月14日
会议主持人		李士中	

会议主题: 监理例会

本次会议内容:

一、建设单位

- 1、总包方要按时上报项目周报，体现施工进度与施工计划。
- 2、要求二区砖厂在本月十五号完成并网。
- 3、要求光伏支架尽快到场。

二、监理单位

- 1、材料进场第一时间通知业主监理到现场进行检查验收。
- 2、要求施工单位立柱钢筋在制作过程中要按照图纸规范要求施工。
- 3、混凝土灌注桩开始施工时一定要做混凝土试压块，试压块严格按照规范要求去做。
- 4、试装报告：要求每区按照图纸要求抗拔、抗压、抗水平承载数据。
- 5、混凝土灌注立柱桩身强度 C30 根据规范要求进行实体检测。
- 6、在施工现场巡视中，发现混凝土灌注桩立柱螺旋箍筋没有按照规范要求施工照成纵筋偏位。要求你部现场负责人员进入现场进行巡视自检，发现问题及时整改。
- 7、要求所有施工人员在施工时必须佩带安全帽，在施工现场发现没有佩戴安全帽，质量不符合要求的，通知不整改落实不到位的，按照处罚条例进行处罚。

三、总包单位

- 1、砖厂小学北部分补桩，完成一千多立柱、一百二十多支架。
- 2、砖厂本月 15 号并网。
- 3、两台箱变本月 15 号进场。
- 4、严格要求防范进场人员必须佩戴安全帽、穿反光背心，并安全交底。
- 5、要求领导尽快落实争地面积。

另附: 会议签到表

主送单位 于都中设国联新能源有限公司工程项目部

信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司工程项目部

发文单位

常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

项目章

发文时间: 2017年8月14日



由 扫描全能王 扫描创建

监理例会会议签到表

单位	姓名	职务/职称	电话
建设单位	陈新星	项目经理	13771149102
监理单位	魏生宇	监理	
	刘致湘	监理	15135956851
施工单 位	徐升海	项目经理	
	郭海柱	安全员	
	刘鹏亮	技术员	



由 扫描全能王 扫描创建