

会 议 纪 要

编号: 005

签发: 张金星

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体化项目

会议地点	总包项目部	会议时间	2017 年 6 月 9 日			
会议主持人	张金星					
会议主题: 监理例会						
本次会议内容: 一、建设单位 1、重申总包方应保证于 6.10 之前将升压站建筑垃圾清除干净。 2、施工方、监理方工程资料要尽快完善。 3、总包方各方面手续办理情况不能影响 630 并网时间需要。 4、监理方应马上通知 ([REDACTED]) 人员进行组件检查, 检测组件质量是否满足合同要求。 5、窝工情况施工方应先上报监理方核实情况, 再给予我方确认。 二、监理单位 1、现有材料设备到场施工方应马上将检查报告报与我方和业主方审批。 2、组件安装前应做好安全技术交底, 现场施工作业应有安全防护措施。 3、生活区临时用电不得随意乱搭乱接, 应按相关规范严格执行。 4、光伏区已装好的光伏支架存在螺栓紧固不到位情况且安装进度不满足计划需求, 要求施工方加派人员不得耽误施工进度。 5、各重要环节隐蔽工程等施工必须通知我方人员验收后方可进行下一道工序。 三、总包单位 1、集电线路施工单位已由业主钟总敲定, 下周安装塔杆, 若没有村民阻工本月 25 日之前可完成。 2、高压柜预制仓、构架、SVG、高压电缆线、箱逆变、汇流箱。均已发货, 小电阻近两天发货。 3、各方确认光伏区施工资料按区域划分来编写。						

1、总包方重申征地界限的问题，后期有新征地时、清表时需要各方到现场确认；
地下障碍物业主一定要进行交底，尤其是地下军用光纤。

另附：会议签到表

主送单位		于都中设国联新能源有限公司工程项目部 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司工程项目部	
发文单位		赣州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	
项目章			
		发文时间	2017年6月9日

