

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: 004

签发: 张金星

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体项目

会议地点	于都一期项目综合楼会议室	会议时间	2017 年 6 月 2 日
会议主持人	张金星		
会议主题：监理例会			
本次会议内容：			
一、建设单位			
1、总包方应保证于 6.10 之前将升压站建筑垃圾清除干净。			
2、总包方应尽快与我方和监理方交付支架安装施工图，监理做好材料质量检查。			
3、施工资料报审要与现场施工进度同步。			
4、要求施工方升压站新增设备基础要做好集水口、排水设施和围栏。			
5、升压站设备发货时间不能影响 6.30 并网。			
二、监理单位			
1、施工现场安全设备要规范使用，要做好进场工人安全教育。			
2、施工人员机械配置要满足现场实际要求，以保障施工质量。			
3、每道工序前要对工人做好技术交底和安全教育，加快施工进度时也要保证安全和质量。			
三、总包单位			
1、升压站设备基础钢筋型号高于图纸选用型号，业主方确认可以使用，但必须检测报告合格。			
2、现场征地边线存在争议，影响我方正常施工，此事希望业主出面和当地村民进行协调。			
3、请业主方对征地范围内的障碍物书面给予我方交底，避免我方造成不必要的损失。			
4、二次设备昨日已发货，主变压器明日发货，6 月 5 日左右预制仓、构架基础、电缆线发货，预计小电阻和 SVG 设备 6 月 10 日左右发货。			

- 5、集电线路进展较缓，还需业主多多催促业主方负责集电线路设计、施工的钟总，加快进度，以免影响 630 并网。目前集电线路的进展情况不容乐观。
- 6、对业主提出的设备基础防水、排水等问题，还需设计方给予设计方案，再行讨论。

另附：会议签到表

主送单位		于都中设国联新能源有限公司工程项目部	
		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司工程项目部	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部		
项目章			
		发文时间	2017年6月2日



