

# 第十三次工地会议签到表

单位	姓名	职务/职称	电话
建设单位	陈新星		13771149102
监理单位	李伟	罗工	18752150917
施工单位	刘解亮	工程师	18751559397
	郭桂柱	材料员	13953054879



由 扫描全能王 扫描创建

# 会议 纪 要

编号: 013

签发:

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体化项目

会议地点	升压站办公室	会议时间	2017年11月3日			
会议主持人	李士中					
会议主题: 监理例会						
本次会议内容:						
<b>一、建设单位:</b>						
1、土地征收基本落实, 要求施工单位下周一平整施工作业面积。并设计图纸按照规范要求进行施工。						
<b>二、监理单位</b>						
1、目前业主征收土地基本落实到位, 要求施工单位按照征收土地面积, 合理安排人员进场施工。						
2、材料进场第一时间通知业主监理到现场进行检查验收。						
3、如果自搅拌混凝土要严格按照图纸要求配合比搅拌, 灌注桩施工时一定要在施工现场做混凝土试压块, 试压块严格按照规范要求去做。						
4、要求施工单位在施工前做好安全标志体系, 现场安全用电必须按照有关规定要求施工, 所有施工人员在施工时必须佩戴安全帽, 不合格的施工机械不准进入厂地作业。在施工现场发现没有佩戴安全帽, 施工机械质量不符合要求的, 通知不整改落实不到位的, 按照处罚条例进行处罚。						
<b>三、总包单位</b>						
1、根据业主方征地情况安排, 计划下周二安排施工人员进入施工现场平整施工场地, 如有其它情况再做相应时间调整。						
2、目前现场场地平整所需人员等已具备, 后续测量放线、设计、施工等根据实际情况进行安排。						
另附: 会议签到表						
主送单位 于都中设国联新能源有限公司工程项目部 信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司工程项目部						
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部					
项目章	发文时间: 2017年11月3日					



由 扫描全能王 扫描创建