

会 议 纪 要

编号: 014

签发: 李士中

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体化项目

会议地点	施工单位办公室	会议时间	2017 年 11 月 10 日
会议主持人	李士中		
会议主题: 监理例会			
本次会议内容: 一、建设单位: 1、陈经理要求施工单位及时上报进度计划, 在施工过程中为了尽快完成工程量可划分区域分段, 严格按照图纸规范要求施工。 2 要求施工单位领导如更换施工现场经理, 须要办理变更手续。 3 为满足施工现场要求监理单位、施工单位有关人员尽快到到岗。 二、监理单位 1、要求施工单位三大员尽快进入施工现场。 2、要求施工单把光伏四区周报、月报、进度计划按时间结点完成上报业主与监理, 在浇灌砼立柱桩时施工现场随时抽查砼的塌落度、配合比。材料进场第一时间通知业主监理到现场进行检查验收, 每道工序进行检验, 合格后方可做下道工序施工。 3、施工现场质量检查员、技术负责人、安全员、必须在施工现场监管, 有业主监理人员进行评定考核, 发现不合格的下发通知单更换人员。 4、要求施工单位现场安全用电必须按照有关规定要求施工, 工人宿舍安全用电安排专业电工把私拉乱接及使用大功率电器进行全面整改。整改落实不到位的, 按照处罚条例进行处罚。 三、总包单位 1、经各方协调, 现场已于 11 月 9 日开始进行场地平整, 后期边界测绘、图纸设计、材料设备等已计划安排中; 2、现场会加强安全管理工作, 对施工区和生活区加强安全巡查; 需协调内容: 3、新征土地区域内的桉树、堆放的木方等请业主和监理尽快协调林木砍伐事宜; 4、新征土地区域内的坟地等需提前协调林场主、村支书等后期予以确认。 另附: 会议签到表			
主送单位		于都中设国联新能源有限公司工程项目部	
		信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司工程项目部	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部		
项目章	 发文时间: 2017 年 11 月 10 日		



第十四次工地例会签到表

编号:

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体化项目

单位	姓名	职务 / 职称	电话
建设单位	陈新星	项目经理	13771149102
监理单位	李七中	监理	18952150777
施工单位	刘鹏亮	现场负责	18751559397
	张琦		18251222392
	王嘉琦		14770833771



由 扫描全能王 扫描创建